

Nelle colonne del quadro economico viene inserito l'importo come da determinazione (il liquidato) per avere il controllo della disponibilità sulle singole voci del Q.E. al di là di quanto effettivamente pagato. Gli importi pagati risultano invece dal totale della colonna "importo pagato" che sottratto al totale degli accrediti regionali o di altri enti fornisce la disponibilità di cassa.

LEGENDA		
0,00 previsto in Q.E.	C Comune	i impresa
0,00 residuo da utilizzare o economie	M.C.D.P. Mutuo Cassa DD.PP.	p professionisti e personale interno
-0,00 indisponibilità	M Ministero	e enti vari
0,00 somme impegnate/spesa accertata	R Regione	s spese varie
0,00 assestate		pr privato
		n.a. non applicabile

QUADRO ECONOMICO in assestamento															
lavori		somme a disposizione dell'amministrazione													
A/1	A/2	B/1/1	B/1/2	B/2/1	B/2/2	B/2/3	B/2/4	B/2/5	B3	B4/1	B4/2	B4/3			

n. ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	provviso	data provvedimento	importo liquidato	impegno	fonte finanziamento	importo pagato	resta da pagare	lavori a misura rete pluviale, conversione impianto di trattamento e ristrutturazione canale lamapopoli	oneri della sicurezza	lavori imprevidi	spostamento sottoservizi	spese tecniche progettazione, direzione, assistenza, contabilità ed incentivo	Collaudi vari e verifiche tecniche	assistenza archeologica	spese varie amministrazione e di gara	aggiornamento rilievi, accertamenti ed indagini su cavità, scarichi sotterranei ed interferenze sottoservizi	rimborso a fattura, oneri per discarica e forniture varie	I.V.A. su A al 10%	I.V.A. su somme a disposizione al 20%	I.V.A. su somme a disposizione al 21%	VERIFICA	fattura	data fattura	liquidazione	mandato	data mandato		
1	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	1° S.A.L.	D.D. n. 368	20/10/2009	196.495,47	1210/2007	R	196.495,47	0,00	168.238,88	10.393,37													196.495,47	65	19/10/2009	22/10/2009	3350	22/10/2009	
2	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	2° S.A.L.	D.D. n. 432	30/12/2009	260.919,67	1210/2007	R	260.919,67	0,00	228.616,23	8.583,47													260.919,67	91	21/12/2009	12/01/2010	115	14/01/2010	
3	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	3° S.A.L.	D.D. n. 128	21/04/2010	287.009,49	1210/2007	R	229.607,58	-57.401,91	201.727,78	7.006,39													229.607,58	42	19/04/2010	21/04/2010	1484	04/05/2010	
4	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	3° S.A.L.	D.D. n. 128	21/04/2010	0,00	1210/2007	R	57.401,91	57.401,91	52.183,55														57.401,91	42	19/04/2010	21/06/2010	2149	21/06/2010	
5	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	4° S.A.L.	D.D. n. 214	16/07/2010	282.477,02	1210/2007	R	203.443,17	-79.033,85	175.806,68	9.141,66													203.443,17	68	20/07/2010	2/08/2010	2549	03/08/2010	
6	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	4° S.A.L.	D.D. n. 214	16/07/2010	0,00	1210/2007	R	79.033,85	79.033,85	71.848,95														79.033,85	68	20/07/2010	20/12/2010	4126	22/12/2010	
7	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	5° S.A.L.	D.D. n. 351	27/12/2010	279.271,94	1210/2007	R	279.271,94	0,00	249.384,59	4.498,99													279.271,94	119	28/12/2010	28/10/2010	4160	28/12/2010	
8	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	Lavori ricostruzione allaccio idrico	D.D. n. 351	27/12/2010	17.687,65	1210/2007	R	17.687,65	0,00																17.687,65	120	28/12/2010	28/12/2010	4160	28/12/2010
9	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	6° S.A.L.	D.D. n. 230 1° acconto	21/06/2010	256.604,43	1210/2007	R	138.600,00	-118.004,43	120.622,88	5.377,12													138.600,00	124	23/03/2011	4/07/2011	73	10/01/2012	
10	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	6° S.A.L.	D.D. n. 313 2° acconto	15/07/2013	0,00	1210/2007	R	53.000,00	53.000,00	48.181,82														53.000,00	124	23/03/2011	22/07/2013	2223	23/07/2013	
11	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	6° S.A.L.	D.D. n. 397 Saldo	13/09/2013	0,00	1210/2007	R	65.004,43	65.004,43	59.094,94														65.004,43	124	23/03/2011	16/09/2013	2751	16/09/2013	
12	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	Stato finale	D.D. n. 403	13/09/2013	7.853,15	1210/2007	R	7.833,55	-19,60	7.121,41														7.833,55	578	31/12/2013	16/09/2013	2753	16/09/2013	
13	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	Stato finale	D.D. n. 403	13/09/2013	0,00	1210/2007	R	19,60	19,60	17,82														19,60	578	31/12/2013	16/09/2013	2753	16/09/2013	
14	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	Installazione impianto allarme	D.D. n. 251	07/07/2011	4.950,00	1210/2007	R	4.950,00	0,00			4.500,00												4.950,00	358	21/12/2011	16/09/2013	2752	16/09/2013	
15	i	Impresa Pietrafesa S.r.l	Cottimo Fiduciario	D.D. n. 348	07/07/2011	13.630,72	1210/2007	R	13.630,72	0,00			12.391,56												13.630,72	358	21/12/2011	16/09/2013	2752	16/09/2013	
17	p	ing. Fabio Mastellone	Progett.	D.D. n. 343	29/09/2009	41.038,25	1210/2007	R	41.038,25	0,00					34.198,54										41.038,25	15	24/03/2009	14/10/2009	3182	15/10/2009	
18	p	ing. Paolo Melchionne	Progett.	D.D. n. 343	29/09/2009	34.306,27	1210/2007	R	34.306,27	0,00					28.588,56											34.306,27	5	24/03/2009	14/10/2009	3182	15/10/2009
19	p	ing. Tommaso Todisco	Progett.	D.D. n. 343	29/09/2009	44.143,71	1210/2007	R	44.143,71	0,00					36.786,43											44.143,71	4	24/03/2009	14/10/2009	3182	15/10/2009
20	p	ing. Fabio Mastellone	1° Acc. Direzione	D.D. n. 399	20/11/2009	5.683,62	1210/2007	R	5.683,62	0,00					4.736,35											5.683,62	47	14/10/2009	12/01/2010	117	14/01/2010
21	p	ing. Paolo Melchionne	1° Acc. Direzione	D.D. n. 399	20/11/2009	5.683,62	1210/2007	R	5.683,62	0,00					4.736,35											5.683,62	22	14/10/2009	12/01/2010	117	14/01/2010
22	p	ing. Tommaso Todisco	1° Acc. Direzione	D.D. n. 399	20/11/2009	7.881,29	1210/2007	R	7.881,29	0,00					6.567,74											7.881,29	14	14/10/2009	12/01/2010	117	14/01/2010
23	p	ing. Fabio Mastellone	2° Acc. Direzione	D.D. n. 4	12/01/2010	7.596,05	1210/2007	R	7.596,05	0,00					6.330,04											7.596,05	58	21/12/2009	19/01/2010	209	20/01/2010
24	p	ing. Paolo Melchionne	2° Acc. Direzione	D.D. n. 4	12/01/2010	6.372,05	1210/2007	R	6.372,05	0,00					5.310,04											6.372,05	26	21/12/2009	19/01/2010	209	20/01/2010
25	p	ing. Tommaso Todisco	2° Acc. Direzione	D.D. n. 4	12/01/2010	11.806,16	1210/2007	R	11.806,16	0,00					9.838,47											11.806,16	15	21/12/2009	19/01/2010	209	20/01/2010
26	p	ing. Fabio Mastellone	3° Acc. Direzione	D.D. n. 129	21/04/2010	8.378,46	1210/2007	R	8.378,46	0,00					6.982,05											8.378,46	15	2/04/2010	4/05/2010	1490	04/05/2010
27	p	ing. Paolo Melchionne	3° Acc. Direzione	D.D. n. 129	21/04/2010	7.032,06	1210/2007	R	7.032,06	0,00					5.860,05											7.032,06	6	2/04/2010	4/05/2010	1490	04/05/2010





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
Nelle colonne del quadro economico viene inserito l'importo come da determinazione (il liquidato) per avere il controllo della disponibilità sulle singole voci del Q.E. al di là di quanto effettivamente pagato. Gli importi pagati risultano invece dal totale della colonna "importo pagato" che sottratto al totale degli accrediti regionali o di altri enti fornisce la disponibilità di cassa.												COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - PROVINCIA (BT) Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione della spesa nelle Aree Urbane Delibera Cipe 35/2005 - Prog. (coj. AU025)" Lavori di risanamento idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia. Realizzazione della rete pluviale a servizio della zona 167 e adeguamento recapiti finali. a seguito di perizia n. 1 - Det. Dir. n. 110 del 31/03/2011 - ribasso 28,999% Impresa "Pietrafesa S.r.l."														1° Atto QUADRO ECONOMICO					
LEGENDA												QUADRO ECONOMICO in assestamento																			
0,00 previsto in Q.E.		C Comune			i		impresa			lavori				somme a disposizione dell'amministrazione																	
0,00 residuo da utilizzare o economie		M.C.D.P. Mutuo Cassa DD.PP.			p		professionisti e personale interno																								
-0,00 indisponibilità		M Ministero			e		enti vari																								
0,00 somme impegnate/spesa accertata		R Regione			s		spese varie																								
0,00 assestate					pr		privato																								
					n.a.		non applicabile																								
n.ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	prov. lo	data provvedimento	importo liquidato	impegno	fonte finanziamento	importo pagato	resta da pagare	A/1	A/2	B/1/1	B/1/2	B/2/1	B/2/2	B/2/3	B/2/4	B/2/5	B3	B4/1	B4/2	B4/3	VERIFICA	fattura						
											lavori a misura rete pluviale, conversione impianto di trattamento e ristrutturazione canale lamapopoli	oneri della sicurezza	lavori imprevidi	spostamento sottoservizi	spese tecniche progettazione, direzione, sicurezza, assistenza, contabilità ed incentivo	Collaudi vari e verifiche tecniche	assistenza archeologica	spese varie amministrazioni e di gara	aggiornamento rilievi, accertamenti ed indagini su cavità, scarichi sotterranei ed interferenze sottoservizi	rimborsi a fattura, oneri per discarica e forniture varie	I.V.A. su A al 10%	I.V.A. su somme a disposizione al 20%	I.V.A. su somme a disposizione al 21%			data fattura	liquidazione	mandato	data mandato		
											1.855.000,00	45.000,00	8.910,00	19.000,00	218.250,00	15.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	192.790,00	51.550,00	0,00			2.430.000,00	QE progetto prima della gara				
											1.317.068,55	45.000,00	95.354,79	19.000,00	218.250,00	32.950,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	147.641,34	55.140,00	0,00			1.954.904,68	QE dopo gara - rb 28,999%				
											1.383.121,38	45.000,01	26.301,96	22.000,00	218.250,00	32.950,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	147.641,33	55.140,00	0,00			1.954.904,68	QE perizia 1				
											1.382.845,53	45.001,00	16.891,55	19.638,80	240.597,68	24.039,36	1.913,70	2.393,63		0,00	14.739,71	144.473,80	51.709,71	5.459,71			1.949.704,19	QE assestato			
											1.382.845,53	45.001,00	16.891,56	19.638,80	240.597,68	24.039,36	1.913,70	2.393,63		0,00	14.739,71	144.473,80	51.709,71	5.459,71			1.949.704,19	QE assestato spesa accertata			
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	fattura n.				
28	p	ing. Tommaso Todisco	3° Acc. Direzione	D.D. n. 129	21/04/2010	13.018,39	1210/2007	R	13.018,39	0,00					10.848,66																
29	p	ing. Fabio Mastellone	4° Acc. Direzione	D.D. n. 277	12/10/2010	8.225,06	1210/2007	R	8.225,06	0,00					6.854,22																
30	p	ing. Paolo Melchionne	4° Acc. Direzione	D.D. n. 277	12/10/2010	8.225,06	1210/2007	R	8.225,06	0,00					6.854,22																
31	p	ing. Tommaso Todisco	4° Acc. Direzione	D.D. n. 277	12/10/2010	11.405,42	1210/2007	R	11.405,42	0,00					9.504,52																
32	p	ing. Fabio Mastellone	5° Acc. Direzione	D.D. n. 352	27/12/2010	8.174,32	1210/2007	R	8.174,32	0,00					6.811,93																
33	p	ing. Paolo Melchionne	5° Acc. Direzione	D.D. n. 352	27/12/2010	8.174,32	1210/2007	R	8.174,32	0,00					6.811,93																
34	p	ing. Tommaso Todisco	5° Acc. Direzione	D.D. n. 352	27/12/2010	11.335,07	1210/2007	R	11.335,07	0,00					9.445,89																
35	p	ing. Fabio Mastellone	6° Acc. Direzione	D.D. n. 237	28/06/2011	5.488,72	1210/2007	R	942,00	-4.546,72					778,51																
36	p	ing. Paolo Melchionne	6° Acc. Direzione	D.D. n. 237	28/06/2011	5.488,72	1210/2007	R	942,00	-4.546,72					778,51																
37	p	ing. Tommaso Todisco	6° Acc. Direzione	D.D. n. 237	28/06/2011	7.611,00	1210/2007	R	942,14	-6.668,86					778,63																
38	p	ing. Fabio Mastellone	6° Saldo Direzione	D.D. n. 230	05/06/2013	0,00	1210/2007	R	4.546,72	4.546,72					3.795,42																
39	p	ing. Paolo Melchionne	6° Saldo Direzione	D.D. n. 230	05/06/2013	0,00	1210/2007	R	4.546,72	4.546,72					3.795,42																
40	p	ing. Tommaso Todisco	6° Saldo Direzione	D.D. n. 230	05/06/2013	0,00	1210/2007	R	6.668,86	6.668,86					5.563,87																
41	p	ing. Fabio Mastellone	Saldo competenze professionali	D.D. n. 231	05/06/2013	3.986,27	1210/2007	R	3.986,27	0,00					3.294,44																
42	p	ing. Paolo Melchionne	Saldo competenze professionali	D.D. n. 231	05/06/2013	3.986,27	1210/2007	R	3.986,27	0,00					3.294,44																
43	p	ing. Tommaso Todisco	Saldo competenze professionali	D.D. n. 231	05/06/2013	4.211,17	1210/2007	R	4.211,17	0,00					3.480,31																
44	p	Dott.ssa Vincenza Distasi Archeo	Attività di sorveg., assist. consul. e docum. Archeol.	D.D. n. 340	04/10/2011	1.913,70	1210/2007	R	1.913,70	0,00										1.913,70											
45	p	Ing. Domenico Cascella	Liquidazione Competenze Collaudo Statico	D.D. n. 233	05/06/2013	3.394,76	1210/2007	R	3.394,76	0,00																					
46	p	Ing. Domenico Cascella	Liquidazione competenze Collaudo T.A.	D.D. n. 334	26/07/2013	10.119,90	1210/2007	R	10.119,90	0,00																					
47	p	Ing. Francesco Fracalvieri	Liquidazione competenze Collaudo T.A.	D.D. n. 485	31/12/2012	12.734,89	1210/2007	R	12.734,89	0,00																					
48	p	ing. Sabino Germinario personale interno	incentivo art. 92 c5	D.D. n. 492	31/12/2012	4.519,35	1210/2007	R	4.519,35	0,00					4.519,35																
49	p	Dott.ssa Maria Cristiano personale interno	incentivo art. 92 c5	D.D. n. 492	31/12/2012	753,23	1210/2007	R	753,23	0,00					753,23																
50	p	geom. Antonio Caputo personale interno	incentivo art. 92 c5	D.D. n. 492	31/12/2012	753,23	1210/2007	R	753,23	0,00					753,23																





Nelle colonne del quadro economico viene inserito l'importo come da determinazione (il liquidato) per avere il controllo della disponibilità sulle singole voci del Q.E. al di là di quanto effettivamente pagato. Gli importi pagati risultano invece dal totale della colonna "importo pagato" che sottratto al totale degli accrediti regionali o di altri enti fornisce la disponibilità di cassa.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – PROVINCIA ( BT) 1° Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione della spesa nelle Aree Urbane Delibera Cipe 35/2005 – Prog. (cod. AU025)" Lavori di risanamento idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia. Realizzazione della rete pluviale a servizio della zona 167 e adeguamento recapiti finali. **QUADRO ECONOMICO** a seguito di perizia n. 1 – Det. Dir. n. 110 del 31/03/2011 - ribasso 28,999% Impresa "Pietrafesa S.r.l."

LEGENDA			
0,00	previsto in Q.E.	C	Comune
0,00	residuo da utilizzare o economie	M.C.D.P.	Mutuo Cassa DD.PP.
-0,00	indisponibilità	M	Ministero
0,00	somme impegnate/spesa accertata	R	Regione
0,00	asstate		

**Q U A D R O E C O N O M I C O in assestamento**  
somme a disposizione dell'amministrazione

n.ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	prov.to	data provvedimento	importo liquidato	impegno	fonte finanziamento	importo pagato	resta da pagare	lavori												VERIFICA	fattura	data fattura	liquidazione	mandato	data mandato					
											A/1	A/2	B/1/1	B/1/2	B2/1	B2/2	B2/3	B2/4	B2/5	B3	B4/1	B4/2							B4/3				
											lavori a misura rete pluviale, conversione impianto di trattamento e ristrutturazione canale lamapopoli	oneri della sicurezza	lavori imprevisi	spostamento sottoservizi	spese tecniche progettazione, direzione, sicurezza, assistenza, contabilità ed incentivo	Collaudi vari e verifiche tecniche	assistenza archeologica	spese varie amministrazione e di gara	aggiornamento rilievi, accertamenti ed indagini su cavità, scarichi sotterranei ed interferenze sottoservizi	rimborsi a fattura, oneri per discarica e forniture varie	I.V.A. su A al 10%	I.V.A. su somme a disposizione al 20%	I.V.A. su somme a disposizione al 21%										
						1.855.000,00						45.000,00	8.910,00	19.000,00	218.250,00	15.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	192.790,00	51.550,00		0,00	2.430.000,00	QE progetto prima della gara							
						1.317.068,55						45.000,00	95.354,79	19.000,00	218.250,00	32.950,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	147.641,34	55.140,00		0,00	1.954.904,68	QE dopo gara - rib 28,999%							
						1.383.121,38						45.000,01	26.301,96	22.000,00	218.250,00	32.950,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	147.641,33	55.140,00		0,00	1.954.904,68	QE perizia 1							
						1.382.845,53						45.001,00	16.891,56	19.638,80	240.597,68	24.039,36	1.913,70	2.393,63	0,00	14.739,71	144.473,80	51.709,71	5.459,71		1.949.704,19	QE assestato							
						1.382.845,53						45.001,00	16.891,56	19.638,80	240.597,68	24.039,36	1.913,70	2.393,63	0,00	14.739,71	144.473,80	51.709,71	5.459,71		1.949.704,19	spesa accertata							
						0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	fattura n.							

51	e	Regione Puglia	Contrib. IRAP su incentivo art. 92 c5	D.D. n. 492	31/12/2012	512,19	1210/2007	R	512,19	0,00																											
52	e	Tesoreria Provinciale dello Stato	Contrib. CPDEL su incentivo art. 92 c5	D.D. n. 492	31/12/2012	1.434,14	1210/2007	R	1.434,14	0,00					1.434,14																						
53	e	INPS	Contributo Gestione Separata ing. Cascella competenze Collaudo T.A.	D.D. n. 334	26/07/2013	1.135,00	1210/2007	R	1.135,00	0,00															1.135,00	1.135,00											
54	e	Publinforma S.r.l.	Pubblicazione Bando	D.D. n. 228	25/09/2008	1.397,65		R	1.397,65	0,00									1.152,53							1.397,65	1702		8/10/2008		23/10/2008		3577	27/10/2008			
55	e	Class Pubblicità S.p.A.	Pubblicazione Bando	D.D. n. 267	06/11/2008	856,80		R	856,80	0,00									714,00							856,80	11690		13/13/2008		6/11/2008		3747	13/11/2008			
56	e	Class Pubblicità S.p.A.	Pubblicazione Bando	D.D. n. 12	19/01/2009	151,20		R	151,20	0,00									126,00							151,20	14862		10/12/2008		19/01/2009		219	22/01/2009			
57	e	AVCP - Tesoreria Prov. Dello Stato	Contributo per la pubblicazione del bando di gara	D.D. n. 228	25/09/2008	401,10		R	401,10	0,00									401,10							401,10											
58	e	AQP S.p.A.	Spostamento rete idrica Via Rizzi	D.D. n. 181	17/05/2011	22.481,98	1210/2007	R	22.481,98	0,00				18.734,98												22.481,98				2/05/2011		17/05/2011		1711	20/05/2011		
59	e	AQP S.p.A.	Allaccio idrico Via della Marchesa	D.D. n. 214	08/06/2011	994,20	1210/2007	R	994,20	0,00				903,82												994,20						001120007361					
			<b>TOTALE</b>			<b>1.949.704,19</b>			<b>1.949.704,19</b>	<b>0,00</b>				<b>1.382.845,53</b>	<b>45.001,00</b>	<b>16.891,56</b>	<b>19.638,80</b>	<b>240.597,68</b>	<b>24.039,36</b>	<b>1.913,70</b>	<b>2.393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.739,71</b>	<b>144.473,80</b>	<b>51.709,71</b>	<b>5.459,71</b>	<b>1.949.704,19</b>										

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 27 DIC. 2013

ACCONTI				fonti finanziamento		importi in euro	
n° ord	data	importo	imp./acc	1210/2007	Totale		
					2.430.000,00	2.430.000,00	
1	Regione	23/07/2009			527.821,56		
2	"	23/03/2010			615.791,82		
3	"	15/12/2010			595.944,16		
4	"	12/06/2013			97.744,74		
5	"	12/06/2013			19.847,67		
	sommato accrediti				1.857.149,95		
	a detrarre economie rivenienti dal ribasso d'asta						
	a detrarre importo pagamenti (TOT importo colonna pagato)				1.949.704,19		
	RESTANO IN CASSA				-92.554,24		

IL DIRIGENTE  
  
 ING. SABINO BERMINARIO