

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 79 del 05 FEB. 2013

Oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali – Atto Integrativo"
Codice progetto PIS 12 – BC01
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Intervento: RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA
Importo: € 3.000.000,00
Rendicontazione finale e omologazione delle spese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 05 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- ↳ Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Sabino GERMINARIO-

VISTO: per la Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 15/2005
IMP. 268/2005

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
19 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del
Comune di Canosa di Puglia al n. 0260 del 20 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali – Atto Integrativo"
Codice progetto PIS 12 – BC01
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Intervento: RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA
Importo: € 3.000.000,00
Rendicontazione finale e omologazione delle spese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 296 del 10/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero, Restauro e Valorizzazione Teatro comunale di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui:

Importo a base di gara

- per lavori a misura euro 2 341 468,27;
- per oneri per la sicurezza euro 119 564,58;

Totale euro 2 461 032,85;

ed euro 538 967,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. n. 401 del 15/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: DELL'ACQUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - via Madama Fileppa n. 2/bis - 80049 Somma Vesuviana (NA) /CAMPANELLI VITANGELO - via Circonvallazione, 2 -70010 Valenzano (BA) per l'importo complessivo di euro 1.942.444,46 (euro 1.822.879,88 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 22,148 % sull'importo a base d'asta di euro 2.461.032,85 (euro 2.341.468,27 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso);
- il contratto principale venne stipulato in data 28/12/2005 con il n. 1660 di repertorio e venne registrato in data 13/01/2006 a Barletta con n. 116, mentre con verbale del 16/02/2006 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- a seguito degli imprevisti ritrovamenti archeologici nel sottoplatea e sottopalco si è reso necessario procedere a più riprese (risultano approvate tre perizie di variante), a specifici adeguamenti dell'impostazione progettuale in termini di adattamento e salvaguardia delle evidenze archeologiche. Le variazioni da introdurre hanno richiesto la necessità di assicurare, oltre al finanziamento originario, ulteriori finanziamenti come di seguito:

2. di inviare al competente Ufficio regionale il presente provvedimento unitamente all'ulteriore documentazione prevista dall'art. 12 (Erogazioni) del Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e soggetti attuatori per l'ottenimento del saldo pari ad **euro 120.219,12** (euro 2.845.060,85 – euro 2.724.841,73) del contributo concesso così come rideterminato a consuntivo, al fine di consentire a questo ufficio l'emissione dei mandati di pagamento agli aventi diritto indicati nelle schede su menzionate;
3. di precisare che la determinazione dirigenziale n. 316 del 30/08/2012 deve ritenersi integralmente sostituita dal presente provvedimento.



Precisato che:

- il competente Ufficio regionale ha disposto, a valere sul contributo concesso di euro 2.868.254,45, le seguenti erogazioni:

n° ord	importo in euro
1° acconto	200 777,81
2° acconto	237 947,61
3° acconto	238 559,45
4° acconto	255 050,79
5° acconto	500 695,29
6° acconto	246 305,22
7° acconto	576 817,46
8° acconto	468 688,10
Sommano accrediti regionali	2 724 841,73

- questo Settore ha disposto, invece, liquidazioni per complessivi euro 2.845.060,85, per cui risulta un saldo da corrispondere da parte della Regione di euro 120.219,12 così determinato:

Consuntivo spese	€ 2.845.060,85
A detrarre accrediti regionali	€ 2.724.841,73
Resta il saldo da corrispondere da parte della Regione Puglia	€ 120.219,12

Precisato, altresì, che il Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e soggetti attuatori prevede che per l'ottenimento del saldo del contributo concesso necessita approvare con specifico provvedimento la rendicontazione finale di tutte le spese sostenute;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere in merito;

Visti la Deliberazione di G.M. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare la rendicontazione finale e di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nelle schede allegate e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera afferente alla fonte di finanziamento: "Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006"- APQ PIS 12 BC- 01, in euro 2.845.060,85;

n. ord.	fonte finanziamento	Importo in euro
1.	Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara	2.868.254,45
2.	Stanziamiento di bilancio	115.000,00
3.	APQ – Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008	700.000,00
4.	Finanziamento regionale del progetto Bollenti Spiriti/ScapesTeatro – atto dirigenziale 057/DIR/00328 DEL 13/06/2008	37.285,04
5.	Delibera di G. R. n 2692 del 28/12/2009, Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Vision 2020" -	400.000,00
	TOTALE	4.120.539,49

- il complessivo importo di euro 4.120.539,49, con l'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3 è stato così suddiviso:

n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro complessivo suppletiva e di variante n. 3	Economico Perizia
1	lavori		2 754 383,92
2	sicurezza		159 282,77
	tot		2 913 666,69
1	rilevi accert indagini		30 000,00
2	progettazione ecc.		412 305,35
3	collaudi		20 000,00
4	consul		20 000,00
5	spese pubblicità e gara		12 000,00
6	allacciamenti serv		35 000,00
7	imprev		176 344,25
8	acc art 26		38 848,89
9	acc art 12		0,00
10	iva su lav 10%		245 561,63
11	iva su lav 20%		59 753,52
12	iva su sic 10%		15 929,24
13	iva su altre voci 20%		141 129,91
	tot		1 206 872,79
	TOT GEN		4 120 539,49

inoltre si è provveduto a specificare, attribuendoli parzialmente ai singoli finanziamenti, gli importi delle voci di spesa del quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. 3, per un totale complessivo di euro 4.120.539,49, come appresso riportato, anche al fine di gestire ordinatamente i contributi concessi, le rendicontazioni, gli avanzamenti procedurali (liquidazioni e pagamenti) nel sistema MIRWEB:

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Quadro Economico complessivo (a)+(b)+(c)+(d)+(e) Perizia suppletiva e di variante n. 3	Quadro Economico parziale (a) Attribuzione al finanziamento regionale APO PIS 12 BC- 01 di euro 2.868.254,45	Quadro Economico parziale (b) Attribuzione al finanziamento COMUNALE APO TR 2 di euro 115.000,00	Quadro Economico parziale (c) Attribuzione al finanziamento APO TR 2 di euro 700.000,00	Quadro Economico parziale (d) Attribuzione al finanziamento BOLLENTI SPIRITI di euro 37.285,04	Quadro Economico parziale (e) Attribuzione al finanziamento AREA VASTA di euro 400.000,00
n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa					
1	lavori	2 754 383,92	1 976 773,43	5 000,00	440 612,03	33 230,87
2	sicurezza	159 282,77	132 198,88	5 300,39	21 118,88	664,62
	tot	2 913 666,69	2 108 972,31	10 300,39	461 730,91	33 895,49
1	rilievi accert indagini	30 000,00	28 843,54	1 156,46	0,00	0,00
2	progettazione ecc.	412 305,35	263 961,32	72 464,03	75 880,00	0,00
3	collaudi	20 000,00	19 229,03	770,97	0,00	0,00
4	consul	20 000,00	19 229,03	770,97	0,00	0,00
5	spese pubblicità e gara	12 000,00	11 537,42	462,58	0,00	0,00
6	allacciamenti serv	35 000,00	4 807,26	192,74	30 000,00	0,00
7	imprev	176 344,25	78 252,93	9 325,58	54 200,00	0,00
8	acc art 26	38 848,89	37 351,32	1 497,57	0,00	0,00
9	acc art 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	245 561,63	197 677,34	500,00	44 061,20	3 323,09
11	iva su lav 20%	59 753,52	0,00	0,00	0,00	59 753,52
12	iva su sic 10%	15 929,24	13 220,85	530,04	2 111,89	66,46
13	iva su altre voci 20%	141 129,91	85 172,10	17 028,67	32 016,00	0,00
	tot	1 206 872,79	759 282,14	104 699,61	238 269,09	3 389,55
	TOT GEN	4 120 539,49	2 868 254,45	115 000,00	700 000,00	37 285,04

- in data 19/01/2012, è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ritenuto ammissibile, giusta Determinazione dirigenziale n. 260/2012;

Visto che il contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara è pari ad euro 2.868.254,45;

Considerato che:

- in fase di predisposizione della rendicontazione finale ed omologazione delle spese si è reso necessario - a ragione della pluralità delle fonti di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa e nel rispetto di quanto stabilito dai disciplinari regolanti i rapporti fra Regione Puglia e soggetto attuatore - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico, seguendo le indicazioni ed i chiarimenti del competente Ufficio regionale con riferimento alle note della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni architettonici ed archeologici n. AOO_058 -23/10/2012 - 0003389 e n.

AOO_058 -17/01/2013 - 0000141, alle note di questo Ufficio n. 23656 del 04/09/2012 e n. 30510 del 06/11/2012 ed agli incontri tenutisi presso l'Ufficio Beni architettonici ed archeologici regionale in data 22/01/2013 ed in data 31/01/2013, procedendo a redistribuire le stesse sulle varie fonti di finanziamento;


Rilevato, pertanto, sulla scorta di quanto su riportato che il contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara, di euro 2.868.254,45, in fase di definizione delle spese risulta utilizzato per euro 2.845.060,85 (come evidenziato nelle schede riportanti tutte le liquidazioni e pagamenti effettuati e da effettuare) e precisamente:

		PIS 12 - Imp. 268/2005		
		dd 163/2011 (a)		
n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro Economico parziale (a) Attribuzione a finanziamento regionale APO PIS 12 BC- 01 di euro 2.868.254,45	Quadro economico a consuntivo	saldo
1	lavori	1 976 773,43	2 061 394,25	-84 620,82
2	sicurezza	132 198,88	132 198,88	0,00
	tot	2 108 972,31	2 193 593,13	-84 620,82
1	rilievi accert indagini	28 843,54	18 596,23	10 247,31
2	progettazione ecc.	263 961,32	261 093,53	2 867,79
3	collaudi	19 229,03	36 684,88	-17 455,85
4	consul	19 229,03	28 169,96	-8 940,93
5	spese pubblicità e gara	11 537,42	15 964,25	-4 426,83
6	allacciamenti serv	4 807,26	2 524,06	2 283,20
7	imprev	78 252,93	0,00	78 252,93
8	acc art 26	37 351,32	0,00	37 351,32
9	acc art 12	0,00	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	197 677,34	210 897,25	-13 219,91
11	iva su lav 20%	0,00	0,00	0,00
12	iva su sic 10%	13 220,85	0,00	13 220,85
13	iva su altre voci 20%	85 172,10	77 537,56	7 634,54
14	pubblicazioni- promozioni intervento	0,00	0,00	0,00
	tot	759 282,14	651 467,72	107 814,42
	TOT GEN	2 868 254,45	2 845 060,85	23 193,60

		A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AE	AF										
LEGENDA												QUADRO ECONOMICO PIS 12 BC01 rendicontazione finale e omologazione spese																									
												lavori				spese generali										somme a disposizione dell'amministrazione											
												A1	A2	B1a	B1b	B1c	B1d	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8													
												SG				SG				SG		SG															
												lavori a misura		sicurezza		rilievi accertamenti ed indagini		progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento sicurezza		collaudi tecnici, collaudo amministrativo		consulenza e supporto		spese di pubblicità e gara		allacciamenti ai pubblici servizi		accantonamento di cui all'art. 26 della legge		accantonamento di cui all'art. 12 del reg gen ll.pp.		iva su lavori e sicurezza 10%		iva su B1- B2- B3-B4-B5 al 10% o al 20%		VERIFICA	
												1 976 773,43	132 198,88	28 843,54	263 961,32	19 229,03	19 229,03	11 537,42	4 807,26	78 252,93	37 351,32	0,00	210 898,19	85 172,10	2 868 254,45												
												2 061 394,25	132 198,88	18 596,23	201 093,53	36 684,88	28 169,98	15 984,25	2 524,06	0,00	0,00	0,00	210 897,25	77 537,56	2 845 060,85												
												-64 620,82	0,00	10 247,31	2 867,79	-17 455,85	-6 940,93	-4 426,83	2 283,20	78 252,93	37 351,32	0,00	0,94	7 634,54	23 193,80												
																										mandato											
																										data mandato											
86	70	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 7 - quota sicurezza	dd 326	08/09/2009	13 632,99																			1 239,36	13 632,99	4066	23/12/2009								
87	71	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 7 - quota lavori (acconto 2)	dd 326	08/09/2009																				9 090,91	100 000,00	139	18/01/2010								
88	73	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 8 - quota lavori (saldo)	dd 24	21/01/2010	276 489,70																			25 135,43	276 489,70	1419	26/04/2010								
89	74	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 8 - quota sicurezza	dd 24	21/01/2010	16 823,33																			1 529,39	16 823,33	1419	26/04/2010								
90	72	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 7 - quota lavori (saldo)	dd 326	08/09/2009																				3 346,06	36 806,64	1420	26/04/2010								
91	75	p	Ing. Cannone dell'ATP	progettazione su perizia 2 e DL al 7° sal	dd 396	16/11/2009	44 006,68	SG																				7 334,45	44 006,68	1489	30/04/2010						
92	76	p	arch. Coppola dell'ATP	progettazione su perizia 2 e DL al 7° sal	dd 396	16/11/2009	1 913,32	SG																					318,89	1 913,32	1489	30/04/2010					
93	77	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 9 - quota lavori (1° acconto)	dd 209	16/07/2010	516 667,85																				17 139,80	188 537,79	2450	26/07/2010							
94	78	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 9 - quota lavori (saldo)	dd 209	16/07/2010																					29 830,01	328 130,06	4150	23/12/2010							
95	79	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 9 - quota sicurezza	dd 209	16/07/2010	26 482,60																				2 407,51	26 482,60	4150	23/12/2010							
96	80	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 10 - quota lavori (1° acconto)	dd 332	10/12/2010	85 377,45																				3 216,13	35 377,45	4151	24/12/2010							
97	81	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 10 - quota sicurezza	dd 332	10/12/2010	23 226,26																				2 111,48	23 226,26	4151	24/12/2010							
98	83	p	arch. Coppola dell'ATP	onorari DL, misura e cont. al sal 10	dd 363	28/12/2010	1 480,81	SG																		0,00	1 480,81	4161	29/12/2010								
99	84	p	Ing. Cannone dell'ATP	onorari DL, misura e cont. al sal 10	dd 363	28/12/2010	28 077,23	SG																			4 679,54	28 077,23	4161	29/12/2010							
100	85	e	regione puglia	conformità genio civile	dd 347	07/10/2011	200,00																			200,00		3372	18/10/2011								
101	86	p	Ing. Cannone dell'ATP	onorari DL, misura e cont. al sal 11	dd 351	12/10/2011	9 430,01	SG																			7 793,40	1 636,61	9 430,01	3649	09/11/2011						
102	87	p	arch. Coppola dell'ATP	onorari DL, misura e cont. al sal 11	dd 351	12/10/2011	408,35	SG																			408,35	0,00	408,35	3649	09/11/2011						
103	89	e	vigili del fuoco	deroga altezza ridotta corridoio palchi	dd 397	17/11/2011	528,00																				528,00		528,00	3787	23/11/2011						
104	88	v	papiro	copla da copia progetto per commissione pubblico spettacolo (DD 53 del 30/01/2012 integrativa) art. 92 D.lgs 163/2006	dd 370	26/10/2011	518,34																				428,38	89,96	518,34	557	03/02/2012						
105	90	p	personale vari uffici		dd 51	27/01/2012	13 394,81	SG																			13 394,81		13 394,81	719	15/02/2012						
106	91	p	Tesoreria Prov dello Stato	CPDEL	dd 51	27/01/2012	3 187,97																				3 187,97	3 187,97	925	07/03/2012							
107	92	p	Regione Puglia	IRAP	dd 51	27/01/2012	1 138,56																				1 138,56	1 138,56	995	07/03/2012							
108	82	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 10 - quota lavori	dd 332	10/12/2010																					4 545,46	50 000,00		da emettere							
109	83	p	Ing. Cannone dell'ATP	verifiche sismiche e progettazione strutturale (saldo)	dd 162	05/04/2012	3 277,76	SG																			2 708,90	568,86	3 277,76	da emettere							

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AE	AF		
5	LEGENDA										QUADRO ECONOMICO PIS 12 BC01 rendicontazione finale e omologazione spese																	
6	0,00		previsto in Q.E.		a	pagamento in acconto				e	enti	lavori																
7	0,00		somme spese o impegnate		s	pagamento a saldo				i	impresa	spese generali																
8	0,00		residuo da utilizzare		t	pagamento unica soluzione				p	professionisti	A1	A2	B1a	B1b	B1c	B1d	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				
9	0,00		indisponibilità							v	varie																	
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
	n.ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	n° provv.to	data provv.to	importo liquidato	tipologia spesa	importo pagato	reste da pagare	lavori a misura	sicurezza	rilievi accertamenti ed indagini	progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento sicurezza	collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo	consulenza e supporto	spese di pubblicità e gara	allacciamenti ai pubblici servizi	imprevisti	accantonamento di cui all'art. 26 della legge	accantonamento di cui all'art. 12 del reg gen il pp.	iva su lavori e sicurezza 10%	iva su B1- B2- B3-B4-B5 al 10% o al 20%	VERIFICA	mandato	data mandato		
							2 461 032,85				1 976 773,43	132 198,88	26 843,54	263 961,32	19 229,03	19 229,03	11 537,42	4 807,26	78 252,83	37 351,32	0,00	210 898,19	85 172,10	2 868 254,45				
							2461033,85 x 14%=344 544,60				2 081 394,25	132 198,88	18 596,23	281 093,53	36 684,89	28 169,96	15 964,25	2 524,06	0,00	0,00	0,00	210 897,25	77 537,56	2 845 080,55				
											-84 620,82	0,00	10 247,31	2 867,79	-17 455,85	-8 940,93	-4 426,83	2 283,20				0,94	7 634,64	23 193,60				
62	46	p	Ing. Damiano Zaccaro dell'ATP	progettazione variante 1 - saldo	dd 383	29/10/2007	17 819,83	SG	17 819,83	0,00														2 969,97	17 819,83	3299	12/11/2007	
63	47	p	ingg. Zaccaro A. dell'ATP	progettazione variante 1 - saldo	dd 383	29/10/2007	27 470,57	SG	27 470,57	0,00														4 578,43	27 470,57	3299	12/11/2007	
64	48	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 3 - quota lavori (acconto)	dd 415	03/12/2007	150 556,24		97 209,58	0,00	88 372,35														8 837,23	97 209,58	3787	18/12/2007
65	49	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 3 - quota sicurezza	dd 415	03/12/2007	11 347,16		11 347,16	0,00	10 315,60														1 031,56	11 347,16	3787	18/12/2007
66	50	e	ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP spa	spostamento contatore	dd 14	18/01/2008	926,32		926,32	0,00								846,24						80,08	926,32	434	29/01/2008	
67	51	e	Vigili del fuoco	parere Vigili del Fuoco	dd 75	25/02/2008	704,00		704,00	0,00								704,00							704,00	933	06/03/2008	
68	52	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 3 - quota lavori (saldo)	dd 415	03/12/2007			53 346,66	0,00	48 496,96													4 849,70	53 346,66	1310	08/04/2008	
69	53	v	Calvaresi fotografo	rilievo fotografico specialistico scavi archeologici	dd 117	04/04/2008	1 200,00		1 200,00	0,00							1 000,00						200,00	1 200,00	1434	18/04/2008		
70	54	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 4 - quota lavori	dd 103	20/03/2008	162 538,23		162 538,23	0,00	147 782,03													14 776,20	162 538,23	1571	24/04/2008	
71	55	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 4 - quota sicurezza	dd 103	20/03/2008	12 265,18		12 265,18	0,00	11 150,16													1 115,02	12 265,18	1571	24/04/2008	
72	56	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 5 - quota lavori (acconto)	dd 297	03/09/2008	301 922,30		24 774,40	0,00	22 522,18													2 252,22	24 774,40	3136	22/09/2008	
73	57	v	Eurocopia - Via Gironi n. 21 - Barletta	riproduzione disegni da copia per perizia 2	dd 317	22/09/2008	165,26		165,26	0,00							137,72						27,54	165,26	3420	20/10/2008		
74	58	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 5 - quota sicurezza	dd 297	03/09/2008	22 769,58		22 769,58	0,00	20 699,62													2 069,96	22 769,58	4224	16/12/2008	
75	59	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 5 - quota lavori (saldo)	dd 297	03/09/2008			274 147,90	0,00	249 225,36													24 922,54	274 147,90	4224	16/12/2008	
76	60	p	Arch. Matarrese dell'ATP	supporto progettazione	dd 440	22/12/2008	6 120,00	SG	6 120,00	0,00						5 100,00								1 020,00	6 120,00	65	09/01/2009	
77	61	p	Arch. Robbe dell'ATP	supporto progettazione	dd 440	22/12/2008	6 120,00	SG	6 120,00	0,00						5 100,00								1 020,00	6 120,00	65	09/01/2009	
78	62	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 5 - quota lavori (saldo)	dd 297	03/09/2008			3 000,00	0,00	2 727,27													272,73	3 000,00	116	16/01/2009	
79	63	v	Calvaresi fotografo	servizio video scavi archeologici	dd 49	13/02/2009	1 200,00		1 200,00	0,00							1 000,00						200,00	1 200,00	620	19/02/2009		
80	64	p	Ing. Cannone dell'ATP	verifiche sismiche e progettazione strutturale (2° acconto)	dd 229	22/06/2009	5 508,00	SG	5 508,00	0,00			4 590,00										918,00	5 508,00	2186	02/07/2009		
81	65	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 6 - quota lavori (acconto)	dd 225	22/06/2009	236 070,05		192 754,73	0,00	175 231,57													17 523,16	192 754,73	2332	15/07/2009	
82	66	e	Vigili del fuoco	parere Vigili del Fuoco su variante 2 e deroga	dd 87	19/03/2009	445,82		445,82	0,00									445,82						445,82	2455	27/07/2009	
83	67	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 6 - quota lavori (saldo)	dd 225	22/06/2009			43 315,32	0,00	39 377,55													3 937,76	43 315,32	4085	23/12/2009	
84	68	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 6 - quota sicurezza	dd 225	22/06/2009	2 212,09		2 212,09	0,00	2 010,99													201,10	2 212,09	4085	23/12/2009	
85	69	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 7 - quota lavori (acconto 1)	dd 326	08/09/2009	223 951,46		87 144,82	0,00	79 222,56													7 922,26	87 144,82	4066	23/12/2009	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AE	AF						
5	LEGENDA											QUADRO ECONOMICO PIS 12 BC01 rendicontazione finale e omologazione spese somme a disposizione dell'amministrazione																				
6	0,00		previsto in Q.E.		a	pagamento in acconto																										
7	0,00		somme spese o impegnate		s	pagamento a saldo																										
8	0,00		residuo da utilizzare		l	pagamento unica soluzione																										
9	0,00		indisponibilità																													
10																																
11						lavori+sic a base gara																										
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
37	21	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	liste in economia dal 22 al 31 maggio 2006 e dal 1 al 14 giugno 2006(acconto)	dd 341	13/10/2006	18 886,60				4 693,54	0,00	4 266,85													426,89	4 693,54	3385	29/10/2006			
38	22	v	Eurocopla - Via Gironi n. 21 - Barletta	riproduzione disegni da file per perizia variante	dd 377	08/11/2006	434,40				434,40	0,00														382,00		72,40	434,40	3541	15/11/2006	
39	23	p	arch. Coppola dell'ATP	progettazione esecutiva, dl, misura e contabilità impiantistica	dd 49 (saldo solo progettazione orig.)	14/02/2007	1 349,28	SG			1 349,28	0,00		1 124,40														224,88	1 349,28	495	16/02/2007	
40	24	p	Ing. Cannone dell'ATP	progettazione esecutiva, dl, misura e contabilità impiantistica	dd 49 (saldo solo progettazione orig.)	14/02/2007	1 737,68	SG			1 737,68	0,00		1 448,07														289,61	1 737,68	495	16/02/2007	
41	25	p	Ing. Damiano Zaccaro dell'ATP	progettazione esecutiva, dl, misura e contabilità impiantistica	dd 49 (saldo solo progettazione orig.)	14/02/2007	14 027,74	SG			14 027,74	0,00		11 689,78														2 337,96	14 027,74	495	16/02/2007	
42	26	p	ing. Zaccaro A. dell'ATP	progettazione esecutiva, dl, misura e contabilità impiantistica	dd 49 (saldo solo progettazione orig.)	14/02/2007	6 218,70	SG			6 218,70	0,00		5 182,25														1 036,45	6 218,70	495	16/02/2007	
43	29	p	Ing. Cannone dell'ATP	verifiche sismiche e progettazione strutturale (1° acconto)	dd 73	02/03/2007	5 728,32	SG			5 728,32	0,00		4 773,60														954,72	5 728,32	797	08/03/2007	
44	28	p	dott sabbatini	direzione scavo archeologico 2° acconto	dd 74	05/03/2007	2 155,88				2 155,88	0,00														1 796,57		359,31	2 155,88	798	08/03/2007	
45	27	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	liste in economia dal 22 al 31 maggio 2006 e dal 1 al 14 giugno 2006(saldo)	dd 341	13/10/2006	0,00				14 193,06	0,00	12 902,78															1 290,28	14 193,06	799	08/03/2007	
46	30	v	Eurocopla - Via Gironi n. 21 - Barletta	riproduzione disegni da file perizia variante	dd 116	04/04/2007	868,80				868,80	0,00														724,00		144,80	868,80	1327	24/04/2007	
47	31	p	Personale vari uffici	art 18 L. 109/94	dd 129	12/04/2007	12 359,49	SG			12 359,49	0,00		12 359,49														0,00	12 359,49	1489	16/05/2007	
48	32	e	Tesoreria Prov dello Stato	CPDEL	dd 129	12/04/2007	2 941,56				2 941,56	0,00																2 941,56	2 941,56	1590	24/05/2007	
49	33	e	Regione Puglia	IRAP	dd 129	12/04/2007	1 050,55				1 050,55	0,00																1 050,55	1 050,55	1544	25/05/2007	
50	34	p	arch. Coppola dell'ATP	progettazione variante 1	dd 207 (1° acconto)	12/06/2007	1 011,96	SG			1 011,96	0,00		843,30														168,66	1 011,96	1917	22/06/2007	
51	35	p	Ing. Cannone dell'ATP	progettazione variante 1	dd 207 (1° acconto)	12/06/2007	13 451,35	SG			13 451,35	0,00		11 209,46														2 241,89	13 451,35	1917	22/06/2007	
52	36	p	Ing. Damiano Zaccaro dell'ATP	progettazione variante 1	dd 207 (1° acconto)	12/06/2007	13 621,41	SG			13 621,41	0,00		11 351,18														2 270,23	13 621,41	1917	22/06/2007	
53	37	p	ing. Zaccaro A. dell'ATP	progettazione variante 1	dd 207 (1° acconto)	12/06/2007	6 915,28	SG			6 915,28	0,00		5 782,73														1 132,55	6 915,28	1917	22/06/2007	
54	38	p	dott sabbatini	direzione scavo archeologico saldo	dd 241	09/07/2007	3 443,95	SG			3 443,95	0,00														2 869,96		573,99	3 443,95	2192	17/07/2007	
55	41	p	Ing. Cannone dell'ATP	rimborso spese per verifiche su materiali e strutture	dd 270	25/07/2007	18 596,23	SG			18 596,23	0,00																0,00	18 596,23	2242	26/07/2007	
56	40	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	liste in economia gennaio - febbraio 2007	dd 267	25/07/2007	12 018,63				12 018,63	0,00	10 928,03															1 090,60	12 018,63	2243	26/07/2007	
57	39	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 2- quota lavori (seconto)	dd 271	25/07/2007	132 729,57				105 823,34	0,00	96 203,04																9 620,30	105 823,34	2244	26/07/2007
58	42	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 2- quota sicurezza	dd 271	25/07/2007	10 875,41				10 875,41	0,00	9 886,74																988,67	10 875,41	3080	18/10/2007
59	43	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 2- quota lavori (saldo)	dd 271	25/07/2007					26 908,23	0,00	24 460,21																2 448,02	26 908,23	3080	18/10/2007
60	44	p	arch. Coppola dell'ATP	progettazione variante 1 - saldo	dd 363	29/10/2007	2 800,06	SG			2 800,06	0,00		2 333,38														466,68	2 800,06	3299	12/11/2007	
61	45	p	Ing. Cannone dell'ATP	progettazione variante 1- saldo	dd 363	29/10/2007	44 130,61	SG			44 130,61	0,00		36 775,51														7 355,10	44 130,61	3299	12/11/2007	



LEGENDA

QUADRO ECONOMICO PIS 12 BC01 rendicontazione finale e omologazione spese
somme a disposizione dell'amministrazione

LEGENDA										QUADRO ECONOMICO PIS 12 BC01 rendicontazione finale e omologazione spese																								
										lavori				spese generali																				
										A1	A2	B1a	B1b	B1c	B1d	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8												
										progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento sicurezza				collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo		consulenza e supporto		spese di pubblicità e gara		allacciamenti ai pubblici servizi		accantonamento di cui all'art. 28 della legge		accantonamento di cui all'art. 12 del reg gen li.pp.		iva su lavori e sicurezza 10%		iva su B1- B2- B3-B4-B5 al 10% o al 20%		VERIFICA				
										lavori a misura	sicurezza	rilevi accertamenti ed indagini	coordinamento sicurezza	o				servizi	impresisti															
										1 976 773,43	132 198,88	28 843,64	263 961,32	19 228,03	19 229,03	11 537,42	4 807,28	78 252,93	37 351,32	0,00	210 898,19	85 172,10	2 868 254,45											
										2 061 394,25	132 198,88	18 596,23	261 093,53	36 684,88	26 189,96	15 964,25	2 524,06	0,00	0,00	0,00	210 897,25	77 537,58	2 845 060,85											
										-84 620,62	0,00	10 247,31	2 867,79	-17 455,85	-8 940,93	-4 426,83	2 283,20	78 252,93	37 351,32	0,00	0,94	7 834,54	23 193,60											
										SG				SG		SG		SG																
										lavori+sic a base gara				2 461 032,85																				
										spese generali						2461033,85 x 14%=344 644,60																		
n. ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	n. provv.to	data provv.to	importo liquidato	tipologia spesa	importo pagato	residuo da pagare													mandato	data											
17	2	a	Vigili del fuoco	parere Vigili del Fuoco	dd 264	02/09/2005	492,00	492,00	0,00							492,00							2238	02/09/2005										
18	1	e	ASL BA/1	parere RUJP	dd 254	25/08/2005	1 800,00	1 800,00	0,00							1 500,00							2239	02/09/2005										
19	3	v	Agenzia Publiforma di Barletta	pubblicazione bando gara su GURI	dd aagg349	12/10/2005	3 753,40	3 753,40	0,00							3 753,40								2593	13/10/2005									
20	4	v	L'Eliotecnica di Michele Zotti - via Lattanzio - Bari	riproduzione disegni da file - progetto originario	dd 287	27/09/2005	451,20	451,20	0,00							376,00								2660	18/10/2005									
21	5	v	Agenzia Publiforma di Barletta	pubblicazione bando gara su quotidiano Puglia	dd aagg349	12/10/2005	540,00	540,00	0,00							450,00								2634	10/11/2005									
22	6	v	CLASS PI spa	pubblicazione bando gara su ITALIA OGGI	dd aagg349	12/10/2005	864,00	864,00	0,00							720,00								2961	21/11/2005									
23	7	v	RCS pubblicità spa	pubblicazione bando gara su Corriere del Mezzogiorno	dd aagg349	12/10/2005	681,60	681,60	0,00							588,00								3057	01/12/2005									
24	8	v	Agenzia Publiforma di Barletta	pubblicazione bando gara su GURipubblicazione bando gara su quotidiano PUGLIA e IL QUOTIDIANO	ddaagg443	28/12/2005	1 867,42	1 867,42	0,00							1 556,18								154	18/01/2006									
25	9	v	CLASS PI spa	pubblicazione ESITO gara su ITALIA OGGI	ddaagg443	28/12/2005	1 080,00	1 080,00	0,00							900,00								361	02/02/2006									
26	10	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 1 - quota lavori	dd 204	12/06/2006	88 147,95	88 147,95	0,00	80 134,50														2156	30/06/2006									
27	11	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 1 - quota sicurezza	dd 204	12/06/2006	5 784,16	5 784,16	0,00		5 258,33													2156	30/06/2006									
28	12	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	liste in economia dal 3 al 28 aprile 2006 e dal 2 al 19 maggio 2006	dd 204	12/06/2006	37 502,54	37 502,54	0,00	34 093,22														2156	30/06/2006									
29	13	p	dott sabbatini	direzione scavo archeologico 1° acconto	dd 181 del 17/05/2006 (affidamento) e dd 248 del 19/06/2006	17/05/2006	5 880,00	5 880,00	0,00							4 900,00								2336	20/07/2006									
30	14	p	Arch. Coppola dell'ATP	progettazione esecutiva, di, misura e contabilità impiantistica	dd 267 (1ª tranche solo progetto originario)	28/07/2006	1 011,96	1 011,96	0,00				843,30											2534	07/08/2006									
31	15	p	Arch. Lucente dell'ATP	progettazione esecutiva, di, misura e contabilità impiantistica	dd 267 (1ª tranche solo progetto originario)	28/07/2006	1 011,96	1 011,96	0,00				843,30											2534	07/08/2006									
32	16	p	Ing. Cannone dell'ATP	progettazione esecutiva, di, misura e contabilità impiantistica	dd 267 (1ª tranche solo progetto originario)	28/07/2006	2 606,22	2 606,22	0,00				2 171,85											2534	07/08/2006									
33	17	p	Ing. Damiano Zaccaro dell'ATP	progettazione esecutiva, di, misura e contabilità impiantistica	dd 267 (1ª tranche solo progetto originario)	28/07/2006	21 041,92	21 041,92	0,00				17 534,93											2534	07/08/2006									
34	18	p	ingg. Zaccaro A. dell'ATP	progettazione esecutiva, di, misura e contabilità impiantistica	dd 267 (1ª tranche solo progetto originario)	28/07/2006	9 327,94	9 327,94	0,00				7 773,28											2534	07/08/2006									
35	19	p	Arch. Matarrese dell'ATP	supporto progettazione	dd 278	25/08/2006	7 344,00	7 344,00	0,00							6 120,00								2807	05/09/2006									
36	20	p	Arch. Robbe dell'ATP	supporto progettazione	dd 278	25/08/2006	4 896,00	4 896,00	0,00							4 080,00								2807	05/09/2006									

APPROVATO / ALLEGATO COM / ALLA
 DETERMINAZIONE DIRIGENTE
 SETTORE III PP
 2005-11-18