

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia di Barletta Andria Trani  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 83 del 5 FEB. 2013

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - BOLLENTI SPIRITI - PROGETTO SCAPESTEATRO  
Codice Operazione FE.100197  
*Rendicontazione finale e omologazione delle spese relative ai lavori*

IL DIRIGENTE DI SETTORE


adotta la seguente determinazione.  
Richiamata la proposta del 5 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
  
 Ing. Sabino GERMINARIO

VISTO: per la Reg. ~~comunicata~~ **comunicata** ~~la~~ **la** ~~avvenuta~~ **avvenuta** ~~la~~ **la** ~~apertura~~ **apertura** finanziaria.  
 ACC. 57/2013  
 IMP. 1542/2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
  
 - Dott. Giuseppe DUBASE

UFFICIO RAGIONEERIA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0.260 del 20 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO  
 SEGRETARIA GENERALE  
 Dott. Mario  Caracciolo

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
*Provincia di Barletta Andria Trani*

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

**Oggetto:** PROGRAMMA REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – BOLLENTI SPIRITI – PROGETTO SCAPESTEATRO

Codice Operazione FE.100197

Rendicontazione finale e omologazione delle spese relative ai lavori

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

**Premesso che:**

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 296 del 10/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero, Restauro e Valorizzazione Teatro comunale di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui:

| <i>Importo a base di gara</i> |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - per lavori a misura         | euro 2.341.468,27;        |
| - per oneri per la sicurezza  | euro 119.564,58;          |
| <b>Totale</b>                 | <b>euro 2.461.032,85;</b> |

ed euro 538.967,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 401 del 15/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: DELL'ACQUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - via Madama Fileppa n. 2/bis - 80049 Somma Vesuviana (NA) /CAMPANELLI VITANGELO - via Circonvallazione, 2 -70010 Valenzano (BA) per l'importo complessivo di euro 1.942.444,46 (euro 1.822.879,88 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 22,148 % sull'importo a base d'asta di euro 2.461.032,85 (euro 2.341.468,27 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso);
- il contratto principale venne stipulato in data 28/12/2005 con il n. 1660 di repertorio e venne registrato in data 13/01/2006 a Barletta con n. 116, mentre con verbale del 16/02/2006 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- a seguito degli imprevisti ritrovamenti archeologici nel sottopalco e sottopalco si è reso necessario procedere a più riprese (risultano approvate tre perizie di variante), a specifici adeguamenti dell'impostazione progettuale in termini di adattamento e salvaguardia delle evidenze archeologiche. Le variazioni da introdurre hanno richiesto la necessità di assicurare, oltre al finanziamento originario, ulteriori finanziamenti come di seguito:

## DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare la rendicontazione finale e di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nella scheda allegata e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera afferente alla fonte di finanziamento: "Determinazione del Settore Politiche giovanili regionale n. 57 del 13/06/2008" - PROGRAMMA REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - BOLLENTI SPIRITI - PROGETTO SCAPESTEATRO, per la parte relativa ai lavori in euro **37.285,04**.



| n. ord. | fonte finanziamento   | Importo in euro     |
|---------|---|---------------------|
| 1.      | Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara | 2.868.254,45        |
| 2.      | Stanziamento di bilancio  | 115.000,00          |
| 3.      | APQ - Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008  | 700.000,00          |
| 4.      | Finanziamento regionale del progetto BolleNTi Spiriti/ScapesTeatro - atto dirigenziale 057/DIR/00328 del 13/06/2008   | 37.285,04           |
| 5.      | Delibera di G. R. n 2692 del 28/12/2009, Programma Siraicio di interventi di Area Vasta "Vision 2020"   | 400.000,00          |
|         | <b>TOTALE</b>   | <b>4.120.539,49</b> |

- il complessivo importo di euro 4.120.539,49, con l'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3 è stato così suddiviso:

| 1  | Ribasso di 22,148% Voci di Spesa | Quadro complessivo suppletiva e di variante n. 3 | Economico Perizia di variante n. 3 |
|----|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1  | lavori                           |  | 2 754 383,92                       |
| 2  | sicurezza                        |  | 159 282,77                         |
|    | <b>tot</b>                       |  | <b>2 913 666,69</b>                |
| 1  | rilevi accert indagini           |  | 30 000,00                          |
| 2  | progettazione ecc.               |  | 412 305,35                         |
| 3  | collaudi                         |  | 20 000,00                          |
| 4  | consul                           |  | 20 000,00                          |
| 5  | spese pubblicita e gara          |  | 12 000,00                          |
| 6  | allacciamenti serv               |  | 35 000,00                          |
| 7  | imprev                           |  | 176 344,25                         |
| 8  | acc art 26                       |  | 38 848,89                          |
| 9  | acc art 12                       |  | 0,00                               |
| 10 | iva su lav 10%                   |  | 245 561,63                         |
| 11 | iva su lav 20%                   |  | 59 753,52                          |
| 12 | iva su sic 10%                   |  | 15 929,24                          |
| 13 | iva su altre voci 20%            |  | 141 129,91                         |
|    | <b>tot</b>                       |  | <b>1 206 872,79</b>                |
|    | <b>TOT GEN</b>                   |  | <b>4 120 539,49</b>                |

inoltre si è provveduto a specificare, attribuendoli parzialmente ai singoli finanziamenti, gli importi delle voci di spesa del quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. 3, per un totale complessivo di euro 4.120.539,49, come appresso riportato, anche al fine di gestire ordinatamente i contributi concessi, le rendicontazioni, gli avanzamenti procedurali (liquidazioni e pagamenti) nel sistema MIR WEB:



n. 30510 del 06/11/2012 ed agli incontri tenutisi presso l'Ufficio Beni architettonici ed archeologici regionale in data 22/01/2013 ed in data 31/01/2013, procedendo a ridistribuire le stesse sulle varie fonti di finanziamento;

**Rilevato**, pertanto, sulla scorta di quanto su riportato che il contributo derivante dai fondi regionali di cui alla Determinazione del Settore Politiche giovanili regionale n. 57 del 13/06/2008 per la parte che finanzia l'esecuzione di lavori, di euro 37.285,04, in fase di definizione delle spese risulta utilizzato per euro 37.285,04 (come evidenziato nella scheda riportante tutte le liquidazioni e pagamenti effettuati e da effettuare) e precisamente:

|                            | Quadro Economico complessivo (a)+(b)+(c)+(d)+(e) e di variante n. 3 | Quadro Economico parziale (a) Attribuzione al finanziamento regionale APO_PIS 12 BC-01 | Quadro Economico parziale (b) Attribuzione al finanziamento regionale APO_PIS 12 COMUNALE APO_IR2 | Quadro Economico parziale (c) Attribuzione al finanziamento regionale APO_IR2 | Quadro Economico parziale (d) Attribuzione al finanziamento regionale BOLLENTI SPIRITI | Quadro Economico parziale (e) Attribuzione al finanziamento regionale AREA VASTA |
|----------------------------|---|--|---|---|--|--|
|                            | di euro   | di euro  | di euro   | di euro   | di euro  | di euro  |
| Ribasso d'asta del 22,148% | 2.754.383,92  | 1.976.773,43   | 5.000,00  | 440.612,03  | 33.230,87  | 298.767,59   |
| Voci di Spesa              | 2.868.254,45  | 2.868.254,45   | 115.000,00  | 700.000,00  | 37.285,04  | 400.000,00   |
| 1 lavori                   | 159.282,77  | 132.198,88   | 5.300,39  | 21.118,88   | 664,62   | 0,00   |
| 2 sicurezza                | 2.913.666,69  | 2.108.972,37   | 10.300,39   | 461.730,91  | 33.895,49  | 298.767,59   |
| 1 rilievi accert indagini  | 30.000,00   | 28.843,54  | 1.156,46  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2 progettazione ecc.       | 412.305,35  | 263.961,32   | 72.464,03   | 75.880,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 collaudi                 | 20.000,00   | 19.229,03  | 770,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4 consul                   | 20.000,00   | 19.229,03  | 770,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 5 spese pubblicità e gara  | 12.000,00   | 11.537,42  | 462,58  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6 allacciamenti serv       | 35.000,00   | 4.807,26   | 192,74  | 30.000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7 imprevid                 | 176.344,25  | 78.252,93  | 9.325,58  | 54.200,00   | 0,00   | 34.565,74  |
| 8 acc art 26               | 38.848,89   | 37.351,32  | 1.497,57  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 9 acc art 12               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 10 iva su lav 10%          | 245.561,63  | 197.677,34   | 500,00  | 44.061,20   | 3.323,09   | 0,00   |
| 11 iva su lav 20%          | 59.753,52   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 59.753,52  |
| 12 iva su sic 10%          | 15.929,24   | 13.220,85  | 530,04  | 2.111,89  | 66,46  | 0,00   |
| 13 iva su altre voci 20%   | 141.129,91  | 85.172,10  | 17.028,67   | 32.016,00   | 0,00   | 6.913,15   |
| tot                        | 1.206.872,79  | 759.282,14   | 104.699,61  | 238.269,09  | 3.389,55   | 101.232,41   |
| TOT GEN                    | 4.120.539,49  | 2.868.254,45   | 115.000,00  | 700.000,00  | 37.285,04  | 400.000,00   |

in data 19/01/2012, è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ritenuto ammissibile, giusta Determinazione dirigenziale n. 260/2012;

**Visto** che il contributo assegnato dalla Regione Puglia con Determinazione del Settore Politiche giovanili n. 57 del 13/06/2008, è pari, per la parte che finanzia l'esecuzione di lavori, ad euro 37.285,04;

**Considerato** che:

- in fase di predisposizione della rendicontazione finale ed omologazione delle spese si è reso necessario - a ragione della pluralità delle fonti di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa e nel rispetto di quanto stabilito dai disciplinari regolanti i rapporti fra Regione Puglia e soggetto attuatore - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico, seguendo le indicazioni ed i chiarimenti del competente Ufficio regionale con riferimento alle note della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni architettonici ed archeologici n. AOO\_058 -23/10/2012 - 0003389 e n. AOO\_058 -17/01/2013 - 0000141, alle note di questo Ufficio n. 23656 del 04/09/2012 e

|         |                                     | BOLLENTI SPIRITI Imp.1542/2008   |                               |        |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
|         |                                     | dd 163/2011 (d)  | Quadro economico a consuntivo | saldo  |
|         |                                     | Economico parziale (d) Attribuzione a finanziamento BOLLENTI SPIRITI di euro 37.285,04 |                               |        |
| =       |                                     | Ribasso d'asta del 22,148%   |                               |        |
| =       |                                     | Voci di Spesa  |                               |        |
| 1       | lavori                              | 33.230,87  | 33.230,87                     | 0,00   |
| 2       | sicurezza                           | 664,62   | 664,62                        | 0,00   |
| tot     |                                     | 33.895,49  | 33.895,49                     | 0,00   |
| 1       | rilievi accert indagini             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2       | progettazione ecc.                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 3       | collaudi                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 4       | consul                              | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 5       | spese pubblicità e gara             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 6       | allacciamenti serv                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 7       | imprev                              | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 8       | acc art 26                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 9       | acc art 12                          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 10      | iva su lav 10%                      | 3.323,09   | 3.389,55                      | -66,46 |
| 11      | iva su lav 20%                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 12      | iva su sic 10%                      | 66,46  | 0,00                          | 66,46  |
| 13      | iva su altre voci 20%               | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 14      | pubblicazioni-promozioni intervento | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| tot     |                                     | 3.389,55   | 3.389,55                      | 0,00   |
| TOT GEN |                                     | 37.285,04  | 37.285,04                     | 0,00   |

**Ritenuto**, pertanto, di dover emettere uno specifico provvedimento di rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta;

**Visti** la Deliberazione di G.M. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;





|    | A               | B                         | C  | D  | E                     | F                          | G                                 | I          | M  | N  | O                                 | P                                | Q    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y    | Z        | AA   | AD        | AE         |  |
|----|-----------------|---------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|------------|--|
| 2  |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 3  |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 4  |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 5  |                 |                           |  | <b>QUADRO ECONOMICO BOLLENTI SPIRITI assaiamento finale e omologazione spesa</b> |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 6  |                 |                           | <b>LEGENDA</b>   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 7  |                 |                           | 0.00 previsto in acconto   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 8  |                 |                           | 0.00 somme spese o impegnate   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 9  |                 |                           | 0.00 residuo da utilizzare   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 10 |                 |                           | 0.00 indisponibilità   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 11 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 12 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 13 | lavori a misura | sicurezza                 | progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento sicurezza | collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo                                | consulenza e supporto | spese di pubblicità e gara | allacciamenti ai pubblici servizi | imprevisti | accantonamenti di cui all'art. 12 della legge il pp. | accantonamenti di cui all'art. 12 del reg gen il pp. | iva su lavori e sicurezza 10% 20% | iva su B1- B2- B3- B4- B5 al 20% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 14 | 33 230,87       | 664,62                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 3 389,55                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,55 | 0,00 | 37 285,04 | 0,00       |  |
| 15 | 33 230,87       | 664,62                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 3 389,55                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,55 | 0,00 | 37 285,04 | 0,00       |  |
| 16 | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 17 | 1               | ATI Dell'Acqua/Campanelli | certificato pagamento n. 9 - quota lavori  | dd 209   | 16/07/2010            | 36 553,96                  | 36 553,96                         | 0,00       |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      | 36 553,96 | 29/10/2010 |  |
| 18 | 2               | ATI Dell'Acqua/Campanelli | certificato pagamento n. 9 - quota sicurezza   | dd 209   | 16/07/2010            | 731,08                     | 731,08                            | 0,00       |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      | 731,08    | 29/10/2010 |  |
| 19 | TOTALE          |                           |  |  |                       | 37 285,04                  | 37 285,04                         | 0,00       |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      | 37 285,04 |            |  |
| 20 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 21 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 22 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 23 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 24 |                 |                           | <b>ACCONTI REGIONALI</b>   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 25 | n° ord          | data                      |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 26 | l'acconto       |                           | importo 37 285,04  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 27 |                 |                           | sommano accredit regionali 37 285,04   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 28 |                 |                           | a detrarre importo pagamenti 37 285,04   |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 29 |                 |                           | RESTANO IN CASSA 0,00  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |
| 30 |                 |                           |  |  |                       |                            |                                   |            |  |  |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |           |            |  |

