



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1318/2013

4° SETTORE: **Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile**

DETERMINAZIONE N° 528 DEL 6 DIC. 2013

Oggetto: PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.5 - D.G.R. n. 520 del 23.02.2010 - Comune di Canosa di Puglia - "Sprofondamento cavità ipogee"-Pericolosità geomorfologica (PG3) - Art. 13 delle N.T.A. del PAI Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione somme spettanti a saldo all'impresa appaltatrice

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retro estesa proposta, pari data e oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC. 85/2010
IMP. 844/2010

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

12 DIC. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

UFFICIO RAGIONERIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal **17 DIC. 2013** al **31 DIC. 2013** al n. **2204**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.5 – D.G.R. n. 520 del 23.02.2010 – Comune di Canosa di Puglia – “Sprofondamento cavità ipogee”
Pericolosità geomorfologica (PG3) – Art. 13 delle N.T.A. del PAI
Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione somme spettanti a saldo all’impresa appaltatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l’adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 264 del 18/07/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori: PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.5 – D.G.R. n. 520 del 23.02.2010 – Comune di Canosa di Puglia – “Sprofondamento cavità ipogee” - Pericolosità geomorfologica (PG3) – Art. 13 delle N.T.A. del PAI dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 717.435,56 per lavori così suddivisi:

<i>Importo a base di gara</i>	<i>euro</i>
Per lavori a misura	623.694,12
Per costo del personale non soggetto a ribasso	49.748,59
Per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.384,51
totale	676.827,22
Per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	40.608,34
TOTALE GENERALE	717.435,56

- ed euro 282.564,44 per Somme disposizione dell’Amministrazione;
- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 331 del 23/09/2011, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’ Impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL con sede legale in via D’Annunzio n. 3 – 75029 Valsinni (MT) per l’importo di euro 451.554,54, al netto del ribasso d’asta del 27,60% sull’importo posto a base di gara di euro 623.694,12, oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 43.992,85 (diretti per euro 3.384,51 ed indiretti per euro 40.608,34) e costo del personale non soggetto a ribasso euro 49.748,59, così per complessivi euro 545.295,98, a cui va aggiunta l’IVA nella misura di legge;
- con verbale del 25/11/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori, mentre in data 01/12/2011 è stato stipulato il contratto rep. n.1948, successivamente registrato all’ufficio del registro di Barletta il 02/12/2011, con la posizione n. 848;
- si è reso necessario apportare delle variazioni al progetto originario confluite nella perizia suppletiva e di variante n. 1, approvata con Determinazione dirigenziale n. 246 del

25/06/2012, che ha elevato l'importo contrattuale ad euro 629.654,80;

Dato atto che con determinazioni: n. 215/212 e 381/2012 sono stati approvati i n. 2 stati di avanzamento dei lavori ed i corrispondenti certificati di pagamento, per un importo sino ad oggi liquidato di euro 762.902,00 così distribuiti:

	euro 389.858,84	(euro 322.197,39 + 67.661,45 IVA) Certificato di pagamento n. 1
	euro 337.043,16	(euro 278.548,07 + 58.495,09 IVA) Certificato di pagamento n. 2
totale	euro 726.902,00	

Accertato che per i lavori di che trattasi è stato emesso in data 12/11/2012 il certificato di ultimazione dei lavori e in data 31/01/2013 lo stato finale firmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve;

Considerato che per i lavori di che trattasi, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 (euro 500.000,00 < importo lavori < euro 1.000.000,00) questa Stazione provvede all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Precisato che il Direttore dei Lavori in data 31/01/2013 ha emesso il certificato di regolare esecuzione firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve e confermato dal Responsabile unico del procedimento;

Accertato che, conformemente da quanto risultante dal su menzionato certificato di regolare esecuzione, viene a rilevarsi un credito residuo in favore dell'impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL di euro 25.910,50, oltre IVA come per legge, dedotto dallo stato finale dei lavori, l'importo di euro 600.745,46 già corrisposto a seguito dell'approvazione degli stati di avanzamento emessi;

Richiamata l'autorizzazione n. 1/RUP del 11/12/2012 con cui è stato autorizzato l'utilizzo di Somme a disposizione dell'amministrazione del Q.E. per l'approfondimento di indagini finalizzate ad acquisire un sufficiente livello conoscitivo connesso alla presenza di eventuali cavità anche in aree contermini a quelle già oggetto di intervento;

Vista la documentazione trasmessa dall'impresa appaltatrice del 18/11/2013, acquisita al prot. 32813 del 19/11/2013 in cui risultano quantificate le prestazioni svolte di cui alla predetta autorizzazione per un importo complessivo di euro 19.170,21 oltre iva come per legge;

Accertato altresì che l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla legge, ciò risultando dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali, acquisita agli atti;

Considerato che la ditta appaltatrice dei lavori in oggetto ha prodotto le polizze per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative ai sensi dell'art. 113 e 129 del D. Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto degli atti del certificato di regolare esecuzione, ritenuti ammissibili, e di svincolare le cauzioni presentate e, previa acquisizione della necessaria garanzia fideiussoria, di pagare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Municipale n.1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.5 - D.G.R. n. 520 del 23.02.2010 - Comune di Canosa di Puglia - "Sprofondamento cavità ipogee" Pericolosità geomorfologica (PG3) - Art. 13 delle N.T.A. del PAI;
2. di svincolare le polizze per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative prestate dall'impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL ai sensi dell'art. 113 e 129 del D. Lgs. n. 163/2006;
3. di accertare definitivamente un credito residuo in favore della menzionata impresa appaltatrice pari a euro 25.910,50, oltre iva come per legge - a saldo finale dei lavori, così risultante:

n. ord.		euro
1.	Importo netto come da stato finale dei lavori	580.850,09
2.	Oneri sicurezza	44.660,25
3.	Totale (1)+(2)	625.510,34
4.	a detrarre acconti corrisposti all'impresa appaltatrice da Stato avanzamento lavori n. 1 a n. 2	600.745,46
5.	Restano (3)-(4)	24.764,88
6.	lavori in economia (lista febbraio 2012)	1.145,62
7.	CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA (rata di saldo) (5)+(6)	25.910,50

a cui deve aggiungersi la somma di euro 19.170,21, oltre iva come per legge, per gli interventi di trivellazione e carotaggio finalizzati ad accertare la presenza di eventuali cavità anche in aree contermini a quelle già oggetto di intervento;

4. di precisare, pertanto, che il credito complessivo dell'impresa appaltatrice, iva compresa, risulta essere pari ad **euro 54.750,82**, così suddivisi:

n. ord.	Importi in euro	Imponibile	Iva	Totale
1.	Stato finale lavori	24.764,88	5.200,62	29.965,50
2.	Lavori in economia (lista febbraio 2012)	1.145,62	252,04	1.397,66
3.	Trivellazioni e carotaggi	19.170,21	4.217,45	23.387,66
4.	Totale	45.080,71	9.670,11	54.750,82

che saranno pagati all'impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL con separato e successivo provvedimento nel rispetto delle regole di finanza pubblica e quindi con i limiti previsti dal patto di stabilità interno e previa acquisizione di apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 124, comma 3, del DPR n. 207/2010;

5. di precisare che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 124, comma 3, del DPR n. 207/2010 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo da considerarsi pari ad euro 25.910,50, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. la garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
6. di precisare altresì che:
 - salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, secondo quanto previsto dall'art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 229, comma 3 del DPR n. 207/2010;
7. di dare atto che:
 - nel Certificato di regolare esecuzione per difetto di collazionamento del testo a pag. 2 è stato riportata, in corrispondenza della perizia di variante approvata con Determinazione dirigenziale n. 246 del 25/06/2012, un'indicazione contrattuale non riferibile agli interventi di che trattasi;
 - il costo dell'intervento, pari a complessivi euro 1.000.000,00, è finanziato come di seguito:

<i>fonte finanziamento</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
Regione nota n. 1649 del 14/06/2010	1.000.000,00	Cap. 820 acc. 85/2010	Cap. 3358 imp. 844/2010

