



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 843 / 2013

**4° SETTORE:** Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 333 DEL **25 LUG. 2013**

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani

*Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 5 - Pagamento I acconto*

**CIG:** 03654960D7

**CUP:** I79H08000150006

### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

### D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

IL DIRIGENTE  
**Ing. Sabino Germinario**

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 16/2009

49/2009

IMP. 592/2009

965/2009

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

**Dott. Giuseppe Di Biase**

29 LUG. 2013

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal **30 LUG. 2013** al **13 AGO. 2013** al n. **1314**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
**Provincia di Barletta – Andria - Trani**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani  
*Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 5 -Pagamento I acconto*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01.03.2011 la gara di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani è stata aggiudicata in via definitiva all'Impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria per l'importo di euro 534.857,41 di cui Euro 486.600,77 per i lavori, euro 24.310,75 per oneri della sicurezza ed euro 23.945,89 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione redatta dall'Ing. Luigi Pascali, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari al 20,00% sull'elenco prezzi posto a base d'asta;
- in data 26.04.2011 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1898 per l'affidamento suddetto all'impresa appaltatrice, registrato a Barletta in data 04/05/2011 al n. 338;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 320 del 19/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani" dell'importo complessivo di Euro 901.326,36; lo stesso, fermo l'importo complessivo dei lavori, nel ridefinire i corpi d'opera, ha comportato una rimodulazione delle aliquote percentuali come di seguito:

<b>N.d'ordine</b>	<b>Sub Categorie</b>	<b>Importo</b>	<b>Inc. %</b>
001	Movimento terra, scavi e demolizioni	40.453,20	6,651
002	Opere in c.a., fondazione, elevazione, orizzontamenti	184.782,99	30,379
003	Murature, tamponamenti, Tramezzi	34.966,87	5,749
004	Intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature	121.353,10	19,951
005	Infissi, opere in ferro e diversi	72.144,34	11,861
006	Impianto idrico sanitario	12.551,74	2,064
007	Impianto elettrico	14.165,92	2,329
008	Impianto termico	23.282,62	3,828
009	Impianto antincendio	1.550,18	0,255
010	Impianto fotovoltaico	103.000,00	16,934
	<b>Totale</b>	<b>608.250,96</b>	<b>100,000</b>

- con verbale del 13/12/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori;



- ad oggi sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 10/10/2012 è stato approvata la 1<sup>a</sup> Perizia suppletiva e di variante dell'importo di euro 501.843,43 per lavori al netto del ribasso del 20% e di euro 30.031,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Accertato che** l'ufficio Direzione Lavori ha emesso il SAL n. 5 per lavori a tutto il 12/04/2013 predisponendo il relativo certificato di pagamento n. 5 per complessivi euro 80.000,00 oltre Iva al 10%, e per una percentuale complessiva di avanzamento lavori del 96,304 %;

**Sentito** il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per la liquidazione degli oneri della sicurezza che, considerato anche che la stima dei costi per la sicurezza effettuata per voci singole si riferisce a diverse categorie e fasi di lavoro, sono valutati con la stessa percentuale di avanzamento complessivo dei lavori;

**Ritenuto** necessario disporre il pagamento di una somma in acconto sull'approvando certificato di pagamento, affinché le spese ammissibili e sostenute raggiungano il 60% del costo dell'intervento per consentire la richiesta di successiva erogazione alla Regione Puglia come previsto all'art. 7 del disciplinare sottoscritto in data 4/2/2010;

**Visti** la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 così come modificata dalla Delibera di G.C. n. 83/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n.5 con il corrispondente certificato di pagamento n. 5 per l'importo di seguito indicato:

	<i>importi in Euro</i>		
	<i>Imponibile</i>	<i>Iva al 10%</i>	<i>totale</i>
<i>Certificato pag. n. 5</i>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88.000,00</b>

2. di accertare il credito pari ad euro 88.000,00 comprensivi di IVA a favore dell'Impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria;
3. di pagare alla Ditta Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria la somma di euro 20.000,00, quale primo acconto sul Certificato di Pagamento n. 5;
4. di precisare che:
  - a seguito delle risultanze di gara e giusta nota prot. AOO.082/03.05.2012 n. 4678 della Regione Puglia e successiva errata corrige prot. AOO.082/08.11.2012 n. 11390 il costo complessivo è stato rideterminato in euro 882.442,50 di cui euro 792.318,86 relativi al progetto ed euro 90.103,64 relativi ai costi di gestione e avvio esercizio, così suddivisi:

n. ord.	Importo (euro)	% di compartecipazione	Fonte finanziamento	Cap. entrata	Cap. spesa
1.	661.816,87	75,00%	Regionale	820	3564/2
2.	220.605,63	25,00%	Cofinanziamento comunale con mutuo Cassa DD.PP. spa pos. n.4535178	974/2	3564/2
Tot.	882.422,50				

- il pagamento della somma di euro 20.000,00, incidente sul patto di stabilità, è attribuito al n.ord. 2 della suddetta tabella e consente a questo Ente l'inoltro della domanda di pagamento alla Regione Puglia per la 3<sup>a</sup> erogazione (si può stimare il suo accredito per un importo di circa euro 170.000,00 entro ottobre 2013), a fronte di rendicontazione delle spese ammissibili sostenute e documentate pari ad almeno il 60% del costo complessivo dell'intervento.