



**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**  
Provincia Barletta - Andria - Trani

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REG. GEN. 1091 / 2013**

**4° SETTORE:** Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

**DETERMINAZIONE N° 433 DEL 4 OTT. 2013**

**OGGETTO:** PO FESR 2007-2013 AsselV- Linea di intervento 4.4 - Azione 4.4.1  
"Le porte del Parco fluviale-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo della Valle dell'Ofanto  
*Concessione proroga n. 2*

**CIG:** 4116421212  
**CUP:** I21E05000040002

**IL DIRIGENTE**

Adotta la seguente determinazione.  
Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

**D E T E R M I N A**

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.  
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: LL.PP.

IL DIRIGENTE  
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 75/2010  
IMP. 1719/2010

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Dott. Giuseppe DI BIASE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 15 OTT. 2013 al 29 OTT. 2013 al n. 1782

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Donato Fasanelli

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
*Provincia di Barletta – Andria - Trani*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** PO FESR 2007-2013 AsselV- Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1  
“Le porte del Parco fluviale-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per  
l’attrattività e lo sviluppo della Valle dell’Ofanto.  
*Concessione proroga n. 2*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Propone l’adozione della seguente determinazione dirigenziale:**

**Premesso che:**

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 268 del 18/07/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva al Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l. di Roma;
- l’importo di aggiudicazione dei lavori è risultato pari ad euro 888.604,89 al netto del ribasso d’asta del 31,357% oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 35.951,48, così per complessivi euro 924.556,37 a cui va aggiunta l’IVA nella misura del 21%;
- in data 24/09/2012 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 1990 registrato a Barletta in data 05/10/2012 al n. 549;
- con verbale del 19/11/2012 è stata effettuata la consegna dei lavori, la cui ultimazione è fissata per il giorno 15/08/2013;
- con determinazione dirigenziale n. 343 del 31/07/2013 è stata concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori che è stata fissata al 14/10/2013;

**Vista** la nota protocollata a questo Ente in data 18/09/2013 al n. 26279 la ditta affidataria Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile ha richiesto la concessione di una proroga di gg. 90 (novanta) per l’ultimazione dei lavori;

**Sentito** con nota prot. 27080 del 23/09/2013 il Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Cagnazzi in merito alla proroga, il quale, sulla base delle motivazioni addotte dall’impresa affidataria Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile e dell’andamento dei lavori, esprime parere favorevole alla concessione della stessa;

**Valutate** le circostanze e la condotta dell’impresa in quanto convenientemente volti alle finalità del lavoro è ritenuto possibile accogliere parzialmente la richiesta dell’impresa affidataria, considerando che il periodo di ammissibilità della spesa per il PO FESR è entro dicembre 2013;

**Visti** la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 così come modificata dalla Delibera di G.C. n. 83/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di accogliere, parzialmente, la richiesta di proroga avanzata dall'impresa affidataria dei lavori Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile e di concedere alla stessa una proroga di **gg. 77** per l'ultimazione dei lavori;
2. di precisare che:
  - il nuovo termine per dare ultimati i lavori rimane fissato al **30/12/2013**;
  - non si ravvisano elementi per l'imputabilità della maggiore durata alla Stazione appaltante;
  - la proroga viene concessa senza che l'Impresa affidataria possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.