

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 16 del 28 FEB. 2013.

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani

Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 4 - Pagamento I acconto

CIG: 03654960D7

CUP: I79H08000150006

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
 Richiamata la proposta del 28 FEB. 2013 pari oggetto della presente,


DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
 -Ing. Sabino GERMINARIO-



VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 16/2009 49/2009
 IMP. 592/2009 965/2009


COMUNE di CANOSA DI PUGLIA SETTORE FINANZE
 18 MAR. 2013
 -Pod. Giuseppe DI BLASE-

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. **0.485** del **25 APR. 2013**.....

IL CAPO SERVIZIO
 SEGRETARIA GENERALE
 Dott. Mario Caracciolo



n. ord.	Importo (euro)	% di compartecipazione	Fonte finanziamento	Cap. entrata	Cap. spesa
1.	661.816,87	75,00%	Regionale	820	3564/2
2.	220.605,63	25,00%	Cofinanziamento comunale con mutuo Cassa DD.PP. spa pos. n.4535178	974/2	3564/2
Tot.	882.422,50				

5. di attribuire la somma di euro 60.102,67 al finanziamento di seguito indicato che presenta la necessaria disponibilità:

n. ord.	Importo (euro)	Fonte finanziamento	Cap. entrata	Cap. spesa	Imp.
1.	60.102,67	Regionale (quota UE non incidente sul patto di stabilità)	820	3564/2	592/2009

6. di precisare, altresì, che con separato e successivo provvedimento si procederà al pagamento del saldo di euro 28.070,18 (euro 88.172,85 - euro 60.102,67).



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani

Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 4 - Pagamento I acconto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01.03.2011 la gara di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani è stata aggiudicata in via definitiva all'Impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria per l'importo di euro 534.857,41 di cui Euro 486.600,77 per i lavori, euro 24.310,75 per oneri della sicurezza ed euro 23.945,89 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione redatta dall'Ing. Luigi Pascali, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari al 20,00% sull'elenco prezzi posto a base d'asta;
- in data 26.04.2011 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1898 per l'affidamento suddetto all'impresa appaltatrice, registrato a Barletta in data 04/05/2011 al n. 338;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 320 del 19/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani" dell'importo complessivo di Euro 901.326,36; lo stesso, fermo l'importo complessivo dei lavori, nel ridefinire i corpi d'opera, ha comportato una rimodulazione delle aliquote percentuali come di seguito:

N.d'ordine	Sub Categorie	Importo	Inc. %
001	Movimento terra, scavi e demolizioni	40.453,20	6,651
002	Opere in c.a., fondazione, elevazione, orizzontamenti	184.782,99	30,379
003	Murature, tamponamenti, Tramezzi	34.956,87	5,749
004	Intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature	121.353,10	19,951
005	Infissi, opere in ferro e diversi	72.144,34	11,861
006	Impianto idrico sanitario	12.551,74	2,064
007	Impianto elettrico	14.165,92	2,329
008	Impianto termico	23.282,62	3,828
009	Impianto antincendio	1.550,18	0,255
010	Impianto fotovoltaico	103.000,00	16,934
	Totale	608.250,96	100,000

- con verbale del 13/12/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- ad oggi sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 10/10/2012 è stato approvata la 1^a Perizia

suppletiva e di variante dell'importo di euro 501.843,43 per lavori al netto del ribasso del 20% e di euro 30.031,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertato che l'ufficio Direzione lavori ha emesso il SAL n. 4 per lavori a tutto il 20/02/2013 predisponendo il relativo certificato di pagamento n. 4 per complessivi euro 80.157,14 oltre Iva al 10%, e per una percentuale complessiva di avanzamento lavori del 81,18 %;

Senonché il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per la liquidazione degli oneri della sicurezza che, considerato anche che la stima dei costi per la sicurezza effettuata per voci singole si riferisce a diverse categorie e fasi di lavoro, sono valutati con la stessa percentuale di avanzamento complessivo dei lavori pari al 81,18 %;

Visiti:

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 con il corrispondente certificato di pagamento n. 4 per l'importo di seguito indicato:

Certificato pag. n. 4	importi in Euro	
	Imponibile	Iva al 10%
	80.157,14	8.015,71
		88.172,85

2. di accertare il credito pari ad euro 88.172,85 comprensivi di IVA a favore dell'Impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria;
3. di pagare alla Ditta Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria la somma di euro 60.102,67, quale primo acconto sul Certificato di Pagamento n. 4;
4. di precisare che:

- il costo complessivo dell'intervento prima dell'espletamento della gara risultava pari ad euro 991.459,01 di cui euro 901.326,36 relativi al progetto ed euro 90.132,65 relativi ai costi di gestione e avvio esercizio, così suddivisi:

Importo (euro)	% partecipazione	di Fonte finanziamento	Cap. entrata	Cap. spesa
700.000,00	70,60 %	Regionale	820	3564/2
291.459,01	29,40 %	Cofinanziamento comunale con mutuo Cassa DD.PP. spa	974/2	3564/2
Totale	100,00 %			

- a seguito delle risultanze di gara e giusta nota prot. AOO.082/03.05.2012 n. 4678 della Regione Puglia e successiva errata corrige prot. AOO.082/08.11.2012 n. 11390 il costo complessivo è stato rideterminato in euro 882.442,50 di cui euro 792.318,86 relativi al progetto ed euro 90.103,64 relativi ai costi di gestione e avvio esercizio, così suddivisi: