

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 81 del 5 FEB. 2013

Oggetto: P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 –Asse IV-Linea 4.2-Azione 4.2.1- “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”. Programma Stralcio di interventi di Area Vasta “VISION 2020”
Codice progetto FE4.20098
Comune: CANOSA DI PUGLIA
Intervento: LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLETIMENTI DEL TEATRO COMUNALE
Importo: € 400.000,00
Rendicontazione finale e omologazione delle spese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 5 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Sabino GERMINARIO

Sabino Germinario
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 17/2010
IMP. 636/2010

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.
19 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0.260 del 20 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 –Asse IV-Linea 4.2-Azione 4.2.1- “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”. Programma Stralcio di interventi di Area Vasta “VISION 2020”

Codice progetto FE4.20098

Comune: CANOSA DI PUGLIA
Intervento: LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLETIMENTI DEL
TEATRO COMUNALE
Importo: € 400.000,00

Rendicontazione finale e omologazione delle spese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 296 del 10/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero, Restauro e Valorizzazione Teatro comunale di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui:

Importo a base di gara

- per lavori a misura euro 2 341 468,27;
- per oneri per la sicurezza euro 119 564,58;

Totale euro **2 461 032,85**;

ed euro 538 967,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. n. 401 del 15/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: DELL'ACQUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - via Madama Fileppa n. 2/bis - 80049 Somma Vesuviana (NA) /CAMPANELLI VITANGELO – via Circonvallazione, 2 -70010 Valenzano (BA) per l'importo complessivo di euro 1.942.444,46 (euro 1.822.879,88 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 22,148 % sull'importo a base d'asta di euro 2.461.032,85 (euro 2.341.468,27 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso);
- il contratto principale venne stipulato in data 28/12/2005 con il n. 1660 di repertorio e venne registrato in data 13/01/2006 a Barletta con n. 116, mentre con verbale del 16/02/2006 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- a seguito degli imprevisti ritrovamenti archeologici nel sottoplatea e sottopalco si è reso necessario procedere a più riprese (risultano approvate tre perizie di variante), a specifici adeguamenti dell'impostazione progettuale in termini di adattamento e salvaguardia delle evidenze archeologiche. Le variazioni da introdurre hanno richiesto la necessità di assicurare, oltre al finanziamento originario, ulteriori finanziamenti come di seguito:

Precisato che:

- il competente Ufficio regionale ha disposto, a valere sul contributo concesso di euro 400.000,00, le seguenti erogazioni:

n° ord	importo in euro
1° acconto	140.000,00
2° acconto	120.000,00
2° acconto	120.000,00
Sommano accrediti regionali	380.000,00

- questo Settore ha disposto, invece, liquidazioni per complessivi **euro 342.560,00**, per cui risulta un saldo negativo di **euro 37.440,00** così determinato:

Consuntivo spese	€ 342.560,00
A detrarre accrediti regionali	€ 380.000,00
Resta il saldo negativo	€ 37.440,00

Precisato, altresì, che il Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e soggetti attuatori prevede che per l'ottenimento del saldo del contributo concesso necessita emettere specifico provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere in merito;

Visti la Deliberazione di G.M. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare la rendicontazione finale e di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nella scheda allegata e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera afferente alla fonte di finanziamento: "Determinazione del Servizio Beni Culturali n. 78 del 14/03/2011"- Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "VISION 2020", in **euro 342.560,00**;
2. di inviare al competente Ufficio regionale il presente provvedimento unitamente all'ulteriore documentazione prevista dall'art. 7 (Modalità di erogazione del contributo finanziario) del Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e soggetti attuatori.



n. ord.	fonte finanziamento	Importo in euro
1.	Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara	2.868.254,45
2.	Stanziamiento di bilancio	115.000,00
3.	APQ – Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008	700.000,00
4.	Finanziamento regionale del progetto Bollenti Spiriti/ScapesTeatro – atto dirigenziale 057/DIR/00328 del 13/06/2008	37.285,04
5.	Delibera di G. R. n 2692 del 28/12/2009, Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Vision 2020" -	400.000,00
	TOTALE	4.120.539,49

- il complessivo importo di euro 4.120.539,49, con l'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3 è stato così suddiviso:

n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro economico complessivo Perizia suppletiva e di variante n. 3
1	lavori	2 754 383,92
2	sicurezza	159 282,77
	tot	2 913 666,69
1	rilievi accert indagini	30 000,00
2	progettazione ecc.	412 305,35
3	collaudi	20 000,00
4	consul	20 000,00
5	spese pubblicità e gara	12 000,00
6	allacciamenti serv	35 000,00
7	imprev	176 344,25
8	acc art 26	38 848,89
9	acc art 12	0,00
10	iva su lav 10%	245 561,63
11	iva su lav 20%	59 753,52
12	iva su sic 10%	15 929,24
13	iva su altre voci 20%	141 129,91
	tot	1 206 872,79
	TOT GEN	4 120 539,49

inoltre si è provveduto a specificare, attribuendoli parzialmente ai singoli finanziamenti, gli importi delle voci di spesa del quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. 3, per un totale complessivo di euro 4.120.539,49, come appresso riportato, anche al fine di gestire ordinatamente i contributi concessi, le rendicontazioni, gli avanzamenti procedurali (liquidazioni e pagamenti) nel sistema MIRWEB:

			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Quadro Economico complessivo (a)+(b)+(c)+(d)+(e) Perizia suppletiva e di variante n. 3	Quadro Economico parziale (a) Attribuzione al finanziamento regionale <u>APO PIS 12 BC- 01</u> di euro	Quadro Economico parziale (b) Attribuzione al finanziamento COMUNALE <u>COMUNALE</u> di euro	Quadro Economico parziale (c) Attribuzione al finanziamento APO TR 2 <u>APO TR 2</u> di euro	Quadro Economico parziale (d) Attribuzione al finanziamento BOLLENTI SPIRITI <u>BOLLENTI SPIRITI</u> di euro	Quadro Economico parziale (e) Attribuzione al finanziamento AREA VASTA <u>AREA VASTA</u> di euro
n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa		2.868.254,45	115.000,00	700.000,00	37.285,04	400.000,00
1	lavori	2 754 383,92	1 976 773,43	5 000,00	440 612,03	33 230,87	298 767,59
2	sicurezza	159 282,77	132 198,88	5 300,39	21 118,88	664,62	0,00
	tot	2 913 666,69	2 108 972,31	10 300,39	461 730,91	33 895,49	298 767,59
1	rilievi accert indagini	30 000,00	28 843,54	1 156,46	0,00	0,00	0,00
2	progettazione ecc.	412 305,35	263 961,32	72 464,03	75 880,00	0,00	0,00
3	collaudi	20 000,00	19 229,03	770,97	0,00	0,00	0,00
4	consul	20 000,00	19 229,03	770,97	0,00	0,00	0,00
5	spese pubblicità e gara	12 000,00	11 537,42	462,58	0,00	0,00	0,00
6	allacciamenti serv	35 000,00	4 807,26	192,74	30 000,00	0,00	0,00
7	imprev	176 344,25	78 252,93	9 325,58	54 200,00	0,00	34 565,74
8	acc art 26	38 848,89	37 351,32	1 497,57	0,00	0,00	0,00
9	acc art 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	245 561,63	197 677,34	500,00	44 061,20	3 323,09	0,00
11	iva su lav 20%	59 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59 753,52
12	iva su sic 10%	15 929,24	13 220,85	530,04	2 111,89	66,46	0,00
13	iva su altre voci 20%	141 129,91	85 172,10	17 028,67	32 016,00	0,00	6 913,15
	tot	1 206 872,79	759 282,14	104 699,61	238 269,09	3 389,55	101 232,41
	TOT GEN	4 120 539,49	2 868 254,45	115 000,00	700 000,00	37 285,04	400 000,00

- in data 19/01/2012, è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ritenuto ammissibile, giusta Determinazione dirigenziale n. 260/2012;

Visto che il contributo assegnato dalla Regione Puglia con Determinazione del Servizio Beni Culturali n. 78 del 14/03/2011, è pari ad euro 400.000,00;

Considerato che:

- in fase di predisposizione della rendicontazione finale ed omologazione delle spese si è reso necessario - a ragione della pluralità delle fonti di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa e nel rispetto di quanto stabilito dai disciplinari regolanti i rapporti fra Regione Puglia e soggetto attuatore - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico, seguendo le indicazioni ed i chiarimenti del competente Ufficio regionale con riferimento alle note della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni architettonici ed archeologici n. AOO_058 -23/10/2012 - 0003389 e n.

AOO_058 -17/01/2013 - 0000141, alle note di questo Ufficio n. 23656 del 04/09/2012 e n. 30510 del 06/11/2012 ed agli incontri tenutisi presso l'Ufficio Beni architettonici ed archeologici regionale in data 22/01/2013 ed in data 31/01/2013, procedendo a ridistribuire le stesse sulle varie fonti di finanziamento;

Rilevato, pertanto, sulla scorta di quanto su riportato che il contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Servizio Beni Culturali n. 78 del 14/03/2011 di euro 400.000,00, in fase di definizione delle spese risulta utilizzato per euro 342.560,00 (come evidenziato nella scheda riportante tutte le liquidazioni e pagamenti effettuati e da effettuare) e precisamente:

		AREA VASTA - Imp. 436/2010			
		dd 163/2011 (e)	dd 173/2011	Quadro economico a consuntivo	saldo
n. ord.	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro Economico parziale (e) Attribuzione a finanziamento AREA VASTA euro 400.000,00	modifica la dd 163/2011		
1	lavori	298 767,59	298 767,59	298 767,59	0,00
2	sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
	tot	298 767,59	298 767,59	298 767,59	0,00
1	rilievi accert indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
2	progettazione ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	consul	0,00	0,00	0,00	0,00
5	spese pubblicità e gara	0,00	0,00	0,00	0,00
6	allacciamenti serv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7	imprev	34 565,74	29 876,76	0,00	29 876,76
8	acc art 26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	acc art 12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	0,00	29 876,76	29 876,76	0,00
11	iva su lav 20%	59 753,52	0,00	0,00	0,00
12	iva su sic 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	iva su altre voci 20%	6 913,15	6 913,15	2 247,00	4 666,15
14	pubblicazioni- promozioni intervento	0,00	24 565,74	11 668,65	12 897,09
	tot	101 232,41	101 232,41	43 792,41	57 440,00
	TOT GEN	400 000,00	400 000,00	342 560,00	57 440,00

CAP Entrata 820 (Acc 17/2010)
CAP Spesa 2760
Imp. 436/2010

LEGENDA

QUADRO ECONOMICO AREA VASTA
asestamento finale e omologazione spese

LEGENDA									QUADRO ECONOMICO AREA VASTA										
									lavori a misura			somme a disposizione							
6	0,00	previsto in Q.E.	a	pagamento in acconto	e	enti													
7	0,00	somme spese o impegnate	s	pagamento a saldo	i	impresa													
8	0,00	residuo da utilizzare	t	pagamento unica soluzione	p	professionisti													
9	0,00	indisponibilità	v	varie															
10										LAVORI REAL. IN AFF.TO	ALTRO	IMPREVISTI	IVA	ALTRO	ALTRO				
11										A1	B6	B7	B11	B13	B14				
12																			
13	n.ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	n° provv.to	data provv.to	importo liquidato	importo pagato	resta da pagare	lavori a misura	allacciamenti pubblici servizi	imprevisti	iva su lav. 10%	iva su altre voci 20% (su B6 e B14)	pubblicazioni-promozioni interventi	VERIFICA	MANDATO	data mandato	
14										298 767,59	10 000,00	29 876,76	29 876,76	6 913,15	24 565,74	400 000,00			
15										298 767,59	0,00	0,00	29 876,76	2 247,00	11 668,65	342 560,00			
16										0,00	10 000,00	29 876,76	0,00	4 666,15	12 897,09	57 440,00			
17	1	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 11 - quota lavori (acconto)	dd 114	01/04/2011	257 117,19	70 000,00	0,00	63 636,37			6 363,64			70 000,00	3956	06/12/2011	
18	2	l	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 11 - quota lavori (acconto)	dd 114	01/04/2011	//	64 000,00	0,00	58 181,82			5 818,18			64 000,00	4	09/01/2012	
20	4	v	studio fotografico cioci di lino quagliarella	attività promozione (acconto)	dd 415	13/12/2011	12 947,00	6 000,00	0,00					1 041,32	4 958,68	6 000,00	300	19/01/2012	
21	5	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 11 - quota lavori (acconto)	dd 114	01/04/2011	//	115 000,00	0,00	104 545,45			10 454,55			115 000,00	1640	30/04/2012	
23	7	v	studio fotografico cioci di lino quagliarella	attività promozione (acconto)	dd 415	13/12/2011	//	5 000,00	0,00					867,77	4 132,23	5 000,00	2975	13/09/2012	
25	9	l	ATI Dell'Acqua/Campanelli	certificato pagamento n. 11 - quota lavori (saldo)	dd 114	01/04/2011	//	8 117,19	0,00	7 379,26			737,93			8 117,19	3776	23/11/2012	
26	10	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	stato finale	dd 260	10/07/2012	71 527,16	62 466,81	0,00	56 788,01			5 678,80			62 466,81	3777	23/11/2012	
27	11	v	studio fotografico cioci di lino quagliarella	attività promozione (saldo)	dd 415	13/12/2011	//		1 947,00					337,91	1 609,09	1 947,00		da emettere	
28	12	v	studio fotografico cioci di lino quagliarella	attività promozione - SIAE	dd 76	04/02/2013	968,65		968,65						968,65	968,65		da emettere	
29	13	i	ATI Dell'Acqua/Campanelli	stato finale	dd 260	10/07/2012	//		9 060,35	8 236,68			823,66			9 060,35		da emettere	
30	TOTALE PROVVISORIO							342 560,00	330 584,00	11 976,00	298 767,59	0,00	0,00	29 876,76	2 247,00	11 668,65	342 560,00		
33	ACCONTI REGIONALI							50% UE											
34	n° ord	data	importo	50% STATO															
35	1° acconto	10/10/2011	140 000,00																
36	2° acconto	23/04/2012	120 000,00	58,82% UE															
37	3° acconto	22/10/2012	120 000,00	41,18% STATO															
38	sommano accreditati regionali			380 000,00															
39	a detrarre importo pagamenti			330 584,00															
40	RESTANO IN CASSA			49 416,00															



APPROVATO / ALLEGATO CON / ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENTE

Nr. 81 Del 05 FEB. 2013
SETTORE LL.PP. -

