

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia di Barletta Andria Trani  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 02 del 05 FEB. 2013

**Oggetto:** Lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale di Canosa di Puglia  
Finanziamento comunale per interventi di completamento  
*Rendicontazione finale e omologazione delle spese*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.  
Richiamata la proposta del 05 FEB. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
-Ing. *Severino Gennaro*

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

-Dott. Giuseppe Di Biase-

ACC. IMP. 1539/1008

19 FEB. 2013

CERTIFICAZIONE PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0260 del 20 FEB. 2013

IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETARIA GENERALE  
Dott. Mario Caracciolo

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**  
*Provincia di Bari*

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

**Oggetto:** Lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale di Canosa di Puglia  
Finanziamento comunale per interventi di completamento  
*Rendicontazione finale e omologazione delle spese*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

**Premesso** che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 296 del 10/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero, Restauro e Valorizzazione Teatro comunale di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui:

*Importo a base di gara*

- per lavori a misura	euro 2.341.468,27;
- per oneri per la sicurezza	euro 119.564,58;
<b>Totale</b>	<b>euro 2.461.032,85;</b>

- ed euro 538.967,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. n. 401 del 15/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: DELL'ACQUA COSTRUZIONI GENERALI SRL - via Madama Fileppa n. 2/bis - 80049 Somma Vesuviana (NA) /CAMPANELLI VITANGELO - via Circonvallazione, 2 -70010 Valenzano (BA) per l'importo complessivo di euro 1.942.444,46 (euro 1.822.879,88 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 22,148 % sull'importo a base d'asta di euro 2.461.032,85 (euro 2.341.468,27 per lavori + euro 119.564,58 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso);
- il contratto principale venne stipulato in data 28/12/2005 con il n. 1660 di repertorio e venne registrato in data 13/01/2006 a Barietta con n. 116, mentre con verbale del 16/02/2006 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- a seguito degli imprevisti ritrovamenti archeologici nel sottoplatea e sottopalco si è reso necessario procedere a più riprese (risultano approvate tre perizie di variante), a specifici adeguamenti dell'impostazione progettuale in termini di adattamento e salvaguardia delle evidenze archeologiche. Le variazioni da introdurre hanno richiesto la necessità di assicurare, oltre al finanziamento originario, ulteriori finanziamenti come di seguito:

**DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare la rendicontazione finale e di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nella scheda allegata e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera afferente alla fonte di finanziamento: "Determinazione dirigenziale n. 461/2008" – finanziamento comunale, in euro 113.036,02.

n. ord.	Fonte finanziamento	Importo in euro
1.	Contributo della Regione Puglia di cui alla Determinazione del Settore Beni Culturali della Regione Puglia n. 075 del 23/05/2006, come rideterminato a seguito della gara	2.868.254,45
2.	Stanziamiento di bilancio	115.000,00
3.	APQ – Accordo di Programma Quadro finanziamento integrativo nota regionale n. 3799/MBCA/2 del 07/10/2008	700.000,00
4.	Finanziamento regionale del progetto Bollenti Spiriti/ScapesTeatro – atto dirigenziale 057/DIR/00328 del 13/06/2008	37.285,04
5.	Delibera di G. R. n 2692 del 28/12/2009, Programma Stralcio di interventi di Area Vasta "Vision 2020" -	400.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.120.539,49</b>

- il complessivo importo di euro 4.120.539,49, con l'approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3 è stato così suddiviso:

Pos	Ribasso d'asta del 22,148% Voci di Spesa	Quadro complessivo suppletiva e di variante n. 3	Economico Perizia di variante n. 3
1	lavori	2 754 383,92	
2	sicurezza	159 282,77	
	<b>tot</b>	<b>2 913 666,69</b>	
1	rilievi accert indagini	30 000,00	
2	progettazione ecc.	412 305,35	
3	collaudi	20 000,00	
4	consul	20 000,00	
5	spese pubblicità e gara	12 000,00	
6	allacciamenti serv	35 000,00	
7	imprev	176 344,25	
8	acc art 26	38 848,89	
9	acc art 12	0,00	
10	iva su lav 10%	245 561,63	
11	iva su lav 20%	59 753,52	
12	iva su sic 10%	15 929,24	
13	iva su altre voci 20%	141 129,91	
	<b>tot</b>	<b>1 206 872,79</b>	
	<b>TOT GEN</b>	<b>4 120 539,49</b>	

inoltre si è provveduto a specificare, attribuendoli parzialmente ai singoli finanziamenti, gli importi delle voci di spesa del quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. 3, per un totale complessivo di euro 4.120.539,49, come appresso riportato, anche al fine di gestire ordinatamente i contributi concessi, le rendicontazioni, gli avanzamenti procedurali (liquidazioni e pagamenti) nel sistema MIRWEB:

	(a) Quadro Economico complessivo (a)+(b)+(c)+(d)+(e) Perizia supplementiva e di variante n. 3	(a) Quadro Economico parziale (a) Attribuzione al finanziamento regionale APO_PIS_12 BC-01 di euro 2.868.254,45	(b) Quadro Economico parziale (b) Attribuzione al finanziamento COMUNALE di euro 115.000,00	(c) Quadro Economico parziale (c) Attribuzione al finanziamento APO_TR2 di euro 700.000,00	(d) Quadro Economico parziale (d) Attribuzione al finanziamento BOLLENTI SPIRITI di euro 37.285,04	(e) Quadro Economico parziale (e) Attribuzione al finanziamento AREA VASTA di euro 400.000,00
1	2.754.383,92	1.976.773,43	5.000,00	440.612,03	33.230,87	298.767,59
2	159.282,77	132.198,88	5.300,39	21.118,88	664,62	0,00
	<b>2.913.666,69</b>	<b>2.108.972,31</b>	<b>10.300,39</b>	<b>461.730,91</b>	<b>33.895,49</b>	<b>298.767,59</b>
1	30.000,00	28.843,54	1.156,46	0,00	0,00	0,00
2	412.305,35	263.961,32	72.464,03	75.880,00	0,00	0,00
3	20.000,00	19.229,03	770,97	0,00	0,00	0,00
4	20.000,00	19.229,03	770,97	0,00	0,00	0,00
5	12.000,00	11.537,42	462,58	0,00	0,00	0,00
6	35.000,00	4.807,26	192,74	30.000,00	0,00	0,00
7	176.344,25	78.252,93	9.325,58	54.200,00	0,00	34.565,74
8	38.848,89	37.351,32	1.497,57	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	245.561,63	197.677,34	5.000,00	44.061,20	3.323,09	59.753,52
11	59.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	15.929,24	13.220,85	530,04	2.111,89	66,46	0,00
13	141.129,91	85.172,10	17.028,67	32.016,00	0,00	6.913,15
	<b>1.206.872,79</b>	<b>759.282,14</b>	<b>104.699,61</b>	<b>238.269,09</b>	<b>3.389,55</b>	<b>101.232,41</b>
	<b>4.120.539,49</b>	<b>2.868.254,45</b>	<b>115.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>37.285,04</b>	<b>400.000,00</b>

- in data 19/01/2012, è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ritenuto ammissibile, giusta Determinazione dirigenziale n. 260/2012;

*Visio* che il contributo finanziato con fondi di bilancio, giusta Determinazione dirigenziale n. 461/2008, è pari ad euro 115.000,00;

*Considerato* che:

- in fase di predisposizione della rendicontazione finale ed omologazione delle spese si è reso necessario - a ragione della pluralità delle fonti di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa e nel rispetto di quanto stabilito dai disciplinari regolanti i rapporti fra Regione Puglia e soggetto attuatore - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico, seguendo le indicazioni ed i chiarimenti del competente Ufficio regionale con riferimento alle note della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni architettonici ed archeologici n. AOO\_058 -23/10/2012 - 0003389 e n. AOO\_058 -17/01/2013 - 0000141, alle note di questo Ufficio n. 23656 del 04/09/2012 e

n. 30510 del 06/11/2012 ed agli incontri tenutisi presso l'Ufficio Beni architettonici ed archeologici regionale in data 22/01/2013 ed in data 31/01/2013, procedendo a ridistribuire le stesse sulle varie fonti di finanziamento;

*Rilevato*, pertanto, sulla scorta di quanto su riportato che il contributo derivante dai fondi comunali di cui alla Determinazione dirigenziale n. 461/2008 di euro 115.000,00, in fase di definizione delle spese risulta utilizzato per euro 113.036,02 (come evidenziato nella scheda riportante tutte le liquidazioni e pagamenti effettuati e da effettuare) e precisamente:

n. ord.	COMUNALE - Imp. 1539/2008	COMUNALE - Imp. 1539/2008		saldo
		dd 163/2011 (b)	Quadro economico a consuntivo	
		Quadro Economico parziale (b) Attribuzione a finanziamento COMUNALE di euro 115.000,00	Quadro economico a consuntivo	
1	lavori	5.000,00	5.000,00	0,00
2	sicurezza	5.300,39	5.299,27	1,12
	<b>tot</b>	<b>10.300,39</b>	<b>10.299,27</b>	<b>1,12</b>
1	rilevi accert indagini	1.156,46	0,00	1.156,46
2	progettazione ecc.	72.464,03	68.298,58	4.165,45
3	collaudi	770,97	14.034,06	-13.263,09
4	consul	770,97	2.534,48	-1.763,51
5	spese pubblicità e gara	462,58	0,00	462,58
6	allacciamenti serv	192,74	0,00	192,74
7	imprev	9.325,58	0,00	9.325,58
8	acc art 26	1.497,57	0,00	1.497,57
9	acc art 12	0,00	0,00	0,00
10	iva su lav 10%	500,00	1.029,93	-529,93
11	iva su lav 20%	0,00	0,00	0,00
12	iva su sic 10%	530,04	0,00	530,04
13	iva su altre voci 20% pubblicazioni- promozioni intervento	17.028,67	16.839,70	188,97
	<b>TOT GEN</b>	<b>104.699,61</b>	<b>113.036,02</b>	<b>1.962,86</b>

*Ritenuto*, pertanto, di dover emettere uno specifico provvedimento di rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta;

*Visi* la Deliberazione di G.M. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;