



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia Barletta – Andria - Trani

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**REG. GEN. 1539 / 2013**

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

**DETERMINAZIONE N° 613 DEL 27 DIC. 2013**

**OGGETTO:** lavori “ Risanamento Idrogeologico dell’abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° Stralcio” Assestamento, omologazione spese per rendicontazione finale.

**IL DIRIGENTE**

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retro estesa proposta, pari data e oggetto della presente,

**D E T E R M I N A**

**DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE**

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti

IL DIRIGENTE  
**Ing. Sabino Germinario**

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC. 29/2013  
IMP. 1210/2007



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
**Dott. Giuseppe Di Biase**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** lavori “ Risanamento Idrogeologico dell’abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° Stralcio” Assestamento, omologazione spese per rendicontazione finale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:**

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 161/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Risanamento Idrogeologico dell’abitato di Canosa di Puglia – Realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali – 2° stralcio” , per la somma a base d’appalto di Euro 1.855.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 45.000,00 e così per complessivi Euro 1.900.000,00, redatto dal R.t.p. Capogruppo ing. Fabio Mastellone di Castelvetero, ing. Rocco Melchionna e ing. Tommaso Todisco;
- con determinazione dirigenziale 312/2008 si stabiliva che la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto doveva essere effettuata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con esclusione automatica delle offerte anomale;
- con determinazione dirigenziale n. 451/2008, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa Pietrafesa S.r.l. Di Piano San Nicola (PZ) verso l’importo di €. 1.317.068,55, al netto del ribasso d’asta del 28,999% oltre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 45.000,00, così per complessivi €. 1.362.068,55 a cui va aggiunta l’I.V.A. nella misura del 10%;
- in data 27/02/2009 è stato sottoscritto il contratto d’appalto portante il n. 1793 di repertorio e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il 17/03/2009 al n. 270;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/04/2009 e terminati il 29/04/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 110 del 31/03/2011 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta pari ad €. 1.383.121,38 oltre €. 45.000,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto complessivamente €. 1.428.122,38 quindi con un maggior importo netto rispetto al contratto originario di €. 66.053,83;
- l’esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- per detta perizia è stato sottoscritto in data 21/07/2001 il contratto suppletivo portante il n. 1924 di Rep., reg.to a Barletta il 2/08/2011 al n. 648;

**Precisato che:**

-il Direttore dei Lavori, in data 26/07/2011 ha redatto lo stato finale dei lavori dell’importo complessivo di €. 1.427.846,52;

-con determinazione dirigenziale n. 486 del 31/12/2012 è stato ritenuto ammissibile il certificato collaudo tecnico amministrativo redatto da una commissione di nomina regionale, con il quale si è accertata per i lavori eseguiti una spesa complessiva di €. 1.427.846,52;

**Accertato che:**

-conformemente a quanto risultante dal menzionato certificato di collaudo, viene a rilevarsi in favore dell'Impresa un credito di €. €. 7.139,23, al netto di I.V.A. e degli acconti corrisposti, pari ad €. 1.420.707,29,così distinto:

-totale netto lavori dallo stato finale	€ . 1.427.846,52
-a detrarre n. 4 certificati in acconto	<u>€. 1.420.707,29</u>
<b>Resta il credito residuo netto</b>	<b>€. 7.139,23</b>

-risultano definite tutte le spese afferenti al finanziamento dell'opera tra cui le spese generali;

**Considerato** che, per le necessità emerse durante il corso dei lavori e sempre nel limite della disponibilità del quadro economico, si è reso necessario - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico procedendo a ridistribuire ed assestare le stesse;

**Ritenuto** di dover determinare in via definitiva, ai fini della rendicontazione, le spese effettuate;

**Richiamata** la Determinazione di questo Settore n. 486 del 31/12/2012 avente ad oggetto: "Ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e liquidazione somme spettanti a saldo all'impresa Pietrafesa S.r.l.";

**Visti** la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare il nuovo quadro economico di spesa assestato, nonché di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nella scheda allegata, ai fini della rendicontazione finale e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera in **euro 1.949.704,19**;
2. di precisare che:
  - il costo dell'intervento è finanziato per euro 2.430.000,00 nell'ambito del I° Atto integrativo dell'APQ "Accelerazione della spesa nelle aree urbane" Delibera CIPE 35/2005; con impegno al n. 1210/2007; cap. 3358 del Peg 2012, gestione residui 2007;
  - la Regione Puglia ha accreditato la complessiva somma di €. 1.857.149,19
  - in relazione alle disposizioni contenute nel Disciplinare regolante i rapporti Regione/Soggetti Beneficiari dei finanziamenti, questo Ente ha anticipato l'importo complessivo di €. **92.554,24** per far fronte ai vari pagamenti in favore di Enti, Ditte e Professionisti e per il quale si dovrà richiedere il rimborso;
3. di accertare un ulteriore economia di spesa di €. **5.200,49** oltre a quelle rivenienti dal ribasso d'asta pari ad €. **475.095,32** e così complessivamente €. **480.295,81.-**

