



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 866 /2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 329 DEL 24 LUG. 2013

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000/2006 - Mis. 1.1 - Azione 5 - Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - 2° stralcio-Importo progetto euro 580.000,00 - Zona 167 - Via Fondocaione.- Concessione proroga

-Codice CUP: 123B12000170006;
-Codice CIG : 4506570B33;

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retrocessa proposta, pari data e oggetto della presente.


D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio LL.PP.

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
ACC. 11/2010
IMP. 288/2010



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal - 5 AGO. 2013 al 19 AGO. 2013 al n. 1348

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 1.1 – Azione 5 - Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - 2° stralcio-Importo progetto euro 580.000.00 – Zona 167 – Via Fondocaione.-
Concessione proroga

-Codice CUP: 123B12000170006;

-Codice CIG : 4506570B33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 298 del 16/08/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominato "P.O.R. - PUGLIA 2000 - 2006 Asse 1 - Risorse naturali, Misura 1.1 Azione 5- Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - Il Stralcio - Zona 167 - via Fondocaione" dell'importo complessivo di euro 580.000,00, redatto dal RTP dell'ing. Fabio Mastellone da Castelvetere;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito, tra l'altro, di invitare l'impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA s.r.l. di Valsinni, già affidataria dei lavori principali, alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006;
- questo Ufficio con nota n. 23029 del 27/08/2012 ha invitato l'impresa a comunicare l'intenzione di accettare l'esecuzione dei lavori complementari di cui al progetto approvato con la suddetta Determinazione dirigenziale;
- con nota del 03/09/2012, acquisita al prot. 23540 del 31/08/2012, l'impresa ha espresso l'intenzione di accettare l'esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente alle previsioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato nonché a quanto indicato nel provvedimento dirigenziale approvativo dello stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 322 del 3/09/2012 è stata affidata all'impresa SO.GE.MI. INGEGNERIA di Valsinni l'esecuzione dei lavori di: "P.O.R. Puglia 2000/2006-Misura 1.1- Azione5- Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento dei recapiti finali-Progetto esecutivo Il stralcio- Zona 167- Via Fondocaione" ai quali resta applicato il ribasso del 32,018% di cui al contratto n. 1860 del 22/09/2010, rispetto al quale viene definito il limite del 50% per l'affidamento di cui all'art 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006;
- in data 1/07/2013 è stato sottoscritto, tra la Ditta SO.GE.MI. ed il Comune di Canosa il contratto d'appalto dei lavori in argomento, portante il numero 1997 di Rep. in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/09/2012 e sono in corso di esecuzione;
- con determinazione dirigenziale n. 213 del 28/05/2013 approvativa di una perizia di variante, tra l'altro è stato stabilito il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, fissato al 21/06/2013, in conseguenza di un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e diversi lavori, pari a 90 (novanta) giorni;

Vista la nota del 6/06/2013, acquisita in pari data al prot. n. 16676 con cui l'impresa appaltatrice ha richiesto la concessione di una proroga di gg. 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori;

Evidenziato che le motivazioni addotte con la su citata richiesta possono ritenersi utili;

-a)rallentamenti dovuti alla maggiore profondità di scavi su Via Fondocaione;
-b)rallentamenti per le lavorazioni di opere provvisionali in cls. che necessitano i relativi tempi di maturazione, prima della posa dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia;
Visto il parere favorevole espresso dalla D.L.L. ing. Fabio Mastellone di Castelvetero;
Valutate le circostanze e la condotta dell'impresa in quanto convenientemente volti alle finalità del lavoro;
Ritenuto possibile accogliere la richiesta dell'impresa appaltatrice;
Visti la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di accogliere, parzialmente, la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice SO.GE.MI. INGEGNERIA di Valsinni e di concedere alla stessa una proroga di **gg. 45** per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - Il Stralcio - Zona 167 - via Fondocaione";
2. di precisare che:
 - il nuovo termine per dare ultimati i lavori rimane fissato al 5/08/2013;
 - non si ravvisano elementi per l'imputabilità della maggiore durata alla Stazione appaltante;
 - la proroga viene concessa senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

