



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 502/2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 194 DEL 9 MAG. 2013

OGGETTO: Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica dell'Ipogeo Varrese.
 Progetto di recupero-Primo stralcio funzionale
Stato finale lavori

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario
Sabino Germinario

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dot. Giuseppe Di Biase
Giuseppe Di Biase

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria MP 11/73/05 MP 1705/2010 MP 718/2009	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> - 9 MAG. 2013 </div>	IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE Dot. Giuseppe Di Biase
UFFICIO RAGIONERIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal **20 MAG. 2013** al **3 GIU. 2013** al n. **768** 7

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Easanelli

Donato Easanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

4° SETTORE: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica dell'Ipogeo Varrese.
Progetto di recupero-Primo stralcio funzionale
Stato finale lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 122 del 07/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica dell'Ipogeo Varrese - Progetto di recupero – I stralcio funzionale per l'importo complessivo di euro 333.502,37 di cui euro 225.437,19 per lavori a base d'asta, euro 11.271,86 per oneri della sicurezza ed euro 96.793,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'esperimento di gara effettuata con procedura aperta, con Determinazione dirigenziale n. 257 del 11/07/2011, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Cataldi Tommaso di Gravina in Puglia per l'importo complessivo di euro 178.318,56 (euro 167.046,70 per lavori ed euro 11.271,86 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 25,901 % sull'importo a base d'asta di euro 225.437,19;
- in data 10/11/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1941 registrato in data 15/11/2011 a Barletta con n. 803 per l'importo complessivo di euro 178.318,56;
- oltre al progetto principale è stata redatta n. 1 perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione dirigenziale n. 225 del 04/06/2012 cui ha fatto seguito il relativo contratto aggiuntivo Rep. n. 1988 del 25/07/2012, registrato a Barletta il 30/07/2012 al n. 410, che ha elevato l'importo contrattuale ad euro 210.654,86. Inoltre si è reso necessario per la singolarità dell'area di intervento, la complessità delle problematiche indotte dai ritrovamenti archeologici e dagli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza Archeologica integrare le previsioni progettuali – attraverso specifici interventi in modo da perfezionare la funzionalità complessiva dell'opera sia ai fini della valorizzazione e conservazione che della sua effettiva fruizione – con interventi complementari, manutentivi e di completamento per un importo complessivo di euro 39.629,69, giusta Autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1/2012;

Accertato che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10/11/2011;
- sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento relativi al 1° e 2° sal;
- i lavori sono stati ultimati in data 07/02/2013, giusta certificato del 19/02/2013;
- la Direzione Lavori ha emesso lo stato finale, regolarmente sottoscritto dall'impresa appaltatrice. Risulta parimenti effettuata la contabilizzazione degli interventi complementari manutentivi e di completamento;
- la Relazione a strutture ultimate è stata depositata presso la competente Struttura Tecnica provinciale, mentre in data 08/05/2013 è stata effettuata la visita finale del collaudo statico;

Ritenuto necessario prendere atto di quanto riportato nello stato finale e nella documentazione contabile, precisando nel contempo che al pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice potrà procedersi solo a seguito della definizione del certificato di regolare esecuzione;

Visti la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di prendere atto ed approvare lo stato finale e la documentazione contabile conclusiva relativa ai lavori di Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica dell'Ipogeo Varrese. Progetto di recupero-Primo stralcio funzionale e dei relativi lavori complementari, di cui si riporta di seguito un prospetto riepilogativo, fatte salve comunque le risultanze del certificato di regolare esecuzione:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	euro
Credito dell'impresa relativo allo stato finale (lavori principali)	5.369,13
Credito dell'impresa relativo agli interventi complementari	39.629,69
Totale imponibile	44.998,82
Iva al 10%	4.499,88
TOTALE	49.498,70

2. di precisare che al pagamento di quanto dovuto all'Impresa Cataldi Tommaso di Gravina in Puglia, in dipendenza della contabilità finale, si procederà con separato e successivo provvedimento solo a seguito della definizione del certificato di regolare esecuzione e delle connesse procedure;
3. di dare atto che il costo dell'intervento dell'importo complessivo di euro **333.502,37** è finanziato come di seguito:

n. ord.	importo in euro	Fonte finanziamento
1	150.000,00	Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, giusta Convenzione stipulata con questo Ente in data 17/06/2009
2	133.502,37	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti spa pos.4536612
3	50.000,00	Fondi bilancio comunale cap. 3312/2005 imp. 1179
Tot.	333.502,37	

