



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1132 / 2013

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

DETERMINAZIONE N° 454 DEL 21 OTT. 2013

OGGETTO: Lavori di Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica Ipogeo Varrese –
 Progetto di recupero – primo stralcio funzionale.
Rendicontazione finale e omologazione spese

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retro estesa proposta, pari data e oggetto della presente,
D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE
 Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
 Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC. 29/2009 - 51/2010 - 74/2010
 IMP. 1179/2005 - 1705/2010 - 718/2009
608/2012

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
 22 OTT. 2013
 UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
 Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia
 per quindici giorni consecutivi dal 24 OTT. 2013 al 7 NOV. 2013 al n. 1845

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 Donato Fasanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica Ipogeo Varrese – Progetto di recupero – primo stralcio funzionale.
Rendicontazione finale e omologazione spese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 333.502,37 finanziato: a) per euro 150.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia (FCRP), giusta Convenzione stipulata con questo Ente in data 17/06/2009, b) per euro 133.502,37 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti spa, c) euro 50.000,00 con fondi del bilancio comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 122/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di Valorizzazione e fruizione dell'area archeologica Ipogeo Varrese – Progetto di recupero – primo stralcio funzionale, per la somma a base d'appalto di euro 236.709,05 di cui euro 225.437,19 per lavori ed euro 11.271,86 per oneri della sicurezza, oltre euro 96.793,32 per Somme a disposizione dell'Amministrazione e così per complessivi euro 333.502,37;
- a seguito dell'esperimento della gara con determinazione dirigenziale n. 257/2011 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Cataldi Tommaso di Gravina in Puglia per l'importo di euro 167.046,70, al netto del ribasso d'asta del 25,901% oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 11.271,86, così per complessivi euro 178.318,56 a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 10%;
- in data 10/11/2011 è stato stipulato il contratto rep. 1941 relativo all'aggiudicazione di cui sopra, registrato presso l'ufficio del registro di Barletta il 15/11/2011 con la posizione n. 803, mentre la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 10/11/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 225/2012 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 che ha elevato l'importo contrattuale ad euro 210.654,86. Il relativo contratto aggiuntivo è stato stipulato in data 25/07/2012 rep. n. 1988, registrato a Barletta il 30/07/2012 con n. 410;
- nell'ambito dei lavori di che trattasi si è reso necessario integrare le previsioni progettuali, attraverso specifici interventi, giusta Autorizzazione n. 01/2012 del RUP, affidati con contratto del 30/08/2012, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Dirigente del Settore LL.PP-RUP per un importo complessivo netto di euro 39.629,69;
- la complessità dell'intervento, connessa agli approfondimenti conoscitivi a cura della Soprintendenza archeologica, ha richiesto il prolungamento della tempistica realizzativa per cui si è reso necessario addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia (FCRP) in data 13/12/2012, che ha rimodulato, tra l'altro, la tempistica e l'erogazione del finanziamento;
- per i lavori di che trattasi è stato emesso in data 19/02/2013 il certificato di ultimazione dei lavori ed in data 02/04/2013 lo stato finale firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve;
- il Direttore dei Lavori in data 04/10/2013 ha emesso il certificato di regolare esecuzione firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve e confermato dal Responsabile unico del

procedimento;

- risultano definite tutte le spese afferenti al finanziamento dell'opera tra cui spese generali, espropri, attività di promozione e pubblicità;

Considerato che, per le necessità emerse durante il corso dei lavori e sempre nel limite della disponibilità del quadro economico, si è reso necessario - rimodulare l'attribuzione delle spese alle singole voci del quadro economico procedendo a ridistribuire ed assestare le stesse;

Ritenuto di dover determinare in via definitiva, ai fini della rendicontazione, le spese effettuate;

Richiamata la Determinazione di questo Settore n. 455/2012 avente ad oggetto: "Valorizzazione fruizione dell'area archeologica dell'Ipogeo Varrese Progetto di recupero - Primo stralcio funzionale - *Novazione oggettiva parziale Convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia*";

Visti la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare la rendicontazione finale e di omologare tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento di che trattasi come riportate nella scheda allegata e, conseguentemente, di fissare il costo complessivo dell'opera in **euro 333.502,37**;
2. di precisare che:
 - l'opera è finanziata come di seguito:

<i>n. ord.</i>	<i>importo in euro</i>	<i>Fonte finanziamento</i>
1	150.000,00	Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, giusta Convenzione stipulata con questo Ente in data 17/06/2009 e s.m.i.
2	133.502,37	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti spa pos 4536612
3	50.000,00	Fondi bilancio comunale cap. 3312/2005 imp. 1179
	Tot. 333.502,37	

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ha disposto erogazioni per complessivi euro 99.992,69, utilizzati per intero per effettuare pagamenti afferenti all'intervento, a fronte dell'importo concesso di euro 150.000,00, per cui resta da corrispondere a questo Ente la somma di euro 50.007,31, per completare il pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, con la puntualizzazione che la stessa Fondazione per la propria attività connessa alla realizzazione dell'intervento, tratterà direttamente sul finanziamento concesso la somma di euro 7.500,00;
- questo Ente ha utilizzato euro 114.451,01, per effettuare pagamenti afferenti all'intervento, a fronte di un importo reso disponibile attraverso il mutuo e i fondi di bilancio per complessivi euro 183.502,37.

