



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1395 / 2013

4° SETTORE: **Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile**

DETERMINAZIONE N° 581 DEL 17 DIC. 2013

Oggetto: "Lavori di ristrutturazione e parziale ampliamento del Centro diurno per anziani "GIARDINI" da condursi all'interno della Villa comunale
Attività preliminari alla redazione del progetto e scavi archeologici - pagamenti in acconto

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retro estesa proposta, pari data e oggetto della presente.
DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

[Signature]
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE I.F.
Dott. Samuele Fontino

VISTO: per la regolarità contabile e finanziaria

ACC. 61/2013
IMP. 774/2013

17 DIC. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 19 DIC. 2013 al 2 GEN. 2014 al n. 2273

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

[Signature]

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: "Lavori di ristrutturazione e parziale ampliamento del Centro diurno per anziani "GIARDINI" da condursi all'interno della Villa comunale
Attività preliminari alla redazione del progetto e scavi archeologici – pagamenti in acconto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con nota n. AOO 146/23/06/2011/0003015 del 23/06/2011 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia è stato comunicato a questo Ente l'ammissione a finanziamento del progetto denominato "Centro diurno per anziani", con riferimento alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2011 del 27.11.2007 "Approvazione piano di attività per le Azioni Sperimentali e innovative di iniziativa regionale" e Deliberazione di Giunta regionale n. 719 del 06.05.2008, per l'importo di euro 379.132,31 ed il cui disciplinare - regolante i rapporti fra Regione Puglia e Ambito territoriale di Canosa di Puglia - è stato sottoscritto in data 01/07/2011;
- nell'ambito dei lavori su indicati, completata la demolizione dell'edificio esistente, durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni del nuovo immobile da realizzare nella stessa posizione del fabbricato demolito, è stata rinvenuta la presenza di una struttura muraria, con caratteristici aspetti connotanti un interesse archeologico. Nell'immediatezza si è reso necessario intraprendere, di concerto con la Soprintendenza archeologica e sotto la diretta assistenza di un professionista archeologo, Dott.ssa Maria Gloria Cito, scavi ed indagini archeologiche affidate all'Impresa Edil Restauri del geom. Calvi Pasquale di Trani con Direzione lavori a cura del RTP ing. G. Acocella (capogruppo);
- i su menzionati scavi ed indagini archeologiche sono stati valorizzati con liste in economia periodo Sett./Ott. 2012 per un importo complessivo di euro 13.041,78 oltre iva come per legge;

Considerato che:

- si è reso necessario sospendere i lavori per i necessari approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza Archeologica nonché procedere a ridefinire il progetto esecutivo per tener conto delle evidenze archeologiche determinando il nuovo quadro esigenziale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 24/09/2013 si è stabilito, tra l'altro, di rinunciare al precitato finanziamento di euro 379.132,31 provvedendo contestualmente ad approvare il progetto per i "Lavori di ristrutturazione e parziale ampliamento del Centro diurno per anziani "GIARDINI" da condursi all'interno della Villa comunale - *Del. G.R. n. 269 del 14/02/2012*" dell'importo complessivo di euro 588.166,90 (il nuovo importo che integra quello originario per euro 209.034,59 è stato determinato per tener conto degli imprevisti ed imprevedibili ritrovamenti archeologici);

Visto che con comunicazione prot. n. AOO_146/25/11/2013/4107 del 25/11/2013 il competente Ufficio regionale ha comunicato la conclusione dell'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento, così come rimodulato, per l'importo di euro 588.166,90;

Rilevato che i soggetti coinvolti nella fase preliminare di predisposizione del progetto, nell'esecuzione ed assistenza degli scavi archeologici hanno sollecitato il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni svolte (il geologo ha completato la sua prestazione sin dal sett. 2011, l'impresa appaltatrice ha completato la prima fase degli scavi archeologici in ott. 2012 e parallelamente è stata svolta l'attività di assistenza da parte dell'archeologo);

Considerato che il lasso di tempo trascorso per l'aggiornamento del progetto e per l'attivazione del finanziamento integrativo potrebbe determinare l'avvio di una fase contenziosa con i vari soggetti coinvolti

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un primo pagamento in acconto fatta salva la rendicontazione finale;

Richiamata la Determinazione dirigenziale di questo settore n. 580 del 17/12/2013;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e la Delibera di G. C. n. 1/2013;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato che qui si intende interamente riportato:
 - a) di approvare le liste in economia relative al periodo Sett./Ott. 2012, emesse dal Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritte dall'impresa appaltatrice e dall'archeologo per un importo complessivo di euro 13.041,78 oltre iva al 21% per euro 2.738,77 e così per complessivi euro 15.780,55, facendo salve le verifiche da effettuarsi in fase di rendicontazione e contabilizzazioni successive;
 - b) di riconoscere alla Dott.ssa Maria Gloria Cito per l'attività di assistenza agli scavi archeologici ed in acconto la somma di euro 1.484,16;
 - c) di approvare la specifica delle competenze dovute al geologo Dott. Pasquale Marena per l'importo complessivo di euro 2.735,29;
2. di liquidare e pagare ai soggetti di seguito indicati la somma a fianco di ciascuno riportata:

n. ord.	Beneficiario e causale	euro
1.	Impresa appaltatrice Edil Restauri del geom. Pasquale Calvi - liste in economia sett./ott. 2012	15.780,55
2.	Dott.ssa Maria Gloria Cito - assistenza scavi archeologici	1.484,16
3.	Dott. Pasquale Marena - indagini e relazione geologica	2.735,29
	Tot.	20.000,00

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 20.000,00 costituisce anticipazione rispetto all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Puglia, atteso quanto indicato in premessa ed è da ritenersi incidente sul patto di stabilità;
4. di precisare che l'importo complessivo di euro 588.166,90 per la realizzazione del progetto di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuatori sottoscritto in data 29/11/2013 trova imputazione come di seguito:

fonte finanziamento	Importo in euro	Entrata	Spesa
Disciplinare del 29/11/2013 (rif.to nota prot. n. AOO_146/25/11/2013/4107 del 25/11/2013 Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia)	588.166,90	Cap. 820 acc. 61/2013	Cap. 3704 imp. 774/2013

