



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 684 /2013

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

DETERMINAZIONE N° 226 DEL 5 GIU. 2013

OGGETTO: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere “Castello”. Progetto stralcio di completamento.
Stato Avanzamento Lavori n. 2 – pagamento primo acconto

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC. 16/2010
IMP. 456/2010 _SUBC

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

18 GIU. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dot. Giuseppe Di Biase

UFFICIO REGIONALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 20 GIU. 2013 al 4 LUG. 2013 al n. 1047

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualficazione e recupero del quartiere “Castello”. Progetto stralcio di completamento.
Stato Avanzamento Lavori n. 2 – pagamento primo acconto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 178 del 29/04/2013 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 con il corrispondente certificato di pagamento n. 2 per l'importo di seguito indicato:

| | importi in Euro | | |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| | Imponibile | Iva al 10% | totale |
| Certificato pag. n. 1 | 176.580,00 | 17.658,00 | 194.238,00 |

subordinando il pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice ICORES srl all'emissione di successivo provvedimento in considerazione della circostanza che le somme disponibili (euro 80.910,05) e derivanti dalla 1^ erogazione regionale sono da considerarsi incidenti sul patto di stabilità;

Vista la nota del 16/05/2013 con cui l'impresa appaltatrice ha diffidato questo Ente a provvedere, tra l'altro, al pagamento del 2° sal segnalando, in caso contrario:

- l'attivazione delle procedure previste dall'art. 133, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 (risoluzione contrattuale);
 - il rallentamento e/o l'abbandono dei lavori;
- con richiesta di maggiori oneri;

Considerato che tale situazione è fortemente pregiudizievole per questo Ente per cui non sarebbe auspicabile né la paventata risoluzione contrattuale, né tantomeno sarebbe tollerabile un rallentamento e addirittura un abbandono del cantiere che porterebbe al mancato rispetto del cronoprogramma di cui al Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia con rischio che l'opera venga defanziata ovvero le spese non ritenute ammissibili in fase di rendicontazione per superamento dei limiti temporali fissati;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare l'avvio di una fase contenziosa con l'impresa appaltatrice con il rischio di dover riconoscere maggiori oneri alla stessa, di procedere al pagamento, entro i limiti dell'attuale disponibilità, del 2° sal;

Precisato che l'utilizzo completo del 1° accredito regionale consentirà a questo Ente di poter inoltrare la richiesta per la 2^ erogazione (si può stimare il suo accredito per un importo di circa euro 300.000,00 entro settembre 2013);

Visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di pagare all'impresa ICORES srl quale primo acconto sul sal n. 2 la somma complessiva di **euro 80.910,05**;
2. di precisare che la spesa complessiva di euro 1.650.000,00 per la realizzazione del Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere "Castello". Progetto stralcio di completamento, è finanziata dalla quota U.E – Stato del P.O. FESR 2007/2013 e per quanto riguarda la quota regionale dall'allegato C) della L.R. n. 4 del 3 aprile 2008, giusta previsioni della Delibera di G.R. n 2692 del 28/12/2009 e trova imputazione come di seguito: entrata cap. 820, spesa cap. 2038/5.

