

INTERVENTI in corso aggiornamento 30-12-2013	STATO		AZIONI	NOTE	IMPORTO PROGETTO
CONTRATTI DI QUARTIERE II - Palazzo Carmelitani. Intervento di restauro. I stralcio	Previsto il restauro e recupero di una porzione del fabbricato da destinare alla accoglienza di extracomunitari regolari bambini, anziani e giovani coppie	Lavori aggiudicati all'impresa Basso. Lavori ultimati			686.311,99
CONTRATTI DI QUARTIERE II - Edilizia residenziale pubblica con quota sperimentale	Lavori di edilizia residenziale comprese le opere per urbanizzazione strettamente connesse con la residenza e l'eventuale costo di acquisizione di aree e immobili	Immobili acquisiti e resi disponibili. Lavori aggiudicati alla ditta Ingegneria e Costruzioni.			1.867.627,50
PON SICUREZZA – PALAZZO CARMELITANI	Previsto il completamento del restauro e recupero del fabbricato da destinare alla accoglienza di extracomunitari regolari bambini, anziani e giovani coppie	Progettazione e direzione lavori affidati. Contratto approvato dal R.O.O. Aggiudicati i lavori e stipulato il contratto con la ditta PARI Costruzioni			1.009.688,01
PALAZZO MUNICIPALE	Prevista l'installazione dell'ascensore e la sostituzione degli infissi esterni	La Soprintendenza BBAAPP ha rilasciato il parere favorevole con alcune condizioni			120.000,00
PIANO TOPONOMASTICA	Appaltata la fornitura di targhe per la toponomastica	Sono state ordinate le prime 60 targhe con priorità alle zone in cui mancano come da segnalazione agli atti.			28.000,00
IPOGEO VARRESE	Previsto il recupero e la valorizzazione del sito archeologico.	Aggiudicato l'appalto a impresa Cataldi Tommaso di Gravina. Lavori ultimati.			333.502,37
AMPLIAMENTO CIMITERO	Consegnato progetto esecutivo, approvato. E' prossimo l'inizio dei lavori.	Sono state approvate e definite le graduatorie per la concessione dei manufatti cimiteriali			5.696.480,00
CENTRO GIARDINI	Lavori appaltati in corso di esecuzione	E' stata rinvenuta, a seguito degli scavi, una domus di epoca romana			303.332,31
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA INTERCOMUNALE mis. 7.2.1 - I stralcio	Definita la seconda fase negoziata con la Regione. Inviata richiesta di parere Soprintendenza e attivata la fase di affidamento progettazione	Relazione geologica affidata. Progettazione e d.l. affidati. Il parere della S.A. è stato rilasciato. E' in corso la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva			500.000,00
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA INTERCOMUNALE mis. 7.2.1 - II stralcio	Proposta adesione al bando regionale. Approvato il PIST. Redatto e approvato il progetto II stralcio di Valorizzazione area museale.				715.000,00
PO FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea di Intervento 2.3 Azione 2.3.5 – D.G.R. n. 520 del 23.02.2010 Comune di Canosa di Puglia – “SPROFONDAMENTO CAVITA' IPOGEE” Importo Euro 1.000.000,00	Progetto redatto sulla scorta delle indicazioni fornite dai collaudatori del progetto ultimato. Parere AdB rilasciato. Lavori appaltati in corso.	Lavori ultimati e rendicontati. Ottenuto dalla AdB Puglia il parere alla deperimetrazione delle aree di intervento.			1.000.000,00

CANILE COMUNALE CON ANNESSO RIFUGIO	Stipulata la convenzione e avvenuta la cessione del suolo.	Sollecitato l'inizio dei lavori e diffidato il concessionario			639.050,00
LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL FIUME OFANTO NEI PRESSI DELLE PILE DEL PONTE ROMANO	Lavori appaltati e in corso	Il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva nata sulle pile del ponte hanno richiesto il rilascio del parere della Soprintendenza BBAAPP.			60.000,00
PONTICELLO VIA DEI TARTARI	Affidato l'incarico di progettazione esecutiva e d.l.	Redatto il progetto definitivo ed esecutivo. In occasione della alluvione di marzo 2011 l'intradosso del ponte e le pile di sostegno sono state danneggiate irreversibilmente			90.000,00
ROTATORIE	Lavori I stralcio via Falcone aggiudicati alla Impresa Edilstrade di Ruvo. Lavori ultimati.	Modificare Il stralcio Rotatorie prevedendo la chiusura del canale di scolo acque Via Imbriani.Progettazione definita			450.000,00
TEATRO – LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE	Ultimato e collaudato				4.120.539,49
PON SICUREZZA – AMBIENTE	Prevista la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza esteso alle zone extraurbane del territorio e di una centrale per la gestione controllo e monitoraggio dati collegata al SITA del Comando Generale Carabinieri	Aggiudicati definitivamente sia l'intervento SIMP (centrale operativa), sia l'intervento TVCC (sistema videosorveglianza) stipulati i contratti			3.000.000,00
ALBERGO DIFFUSO - AREA VASTA ZONA CASTELLO	Lavori aggiudicati alla Impresa ICORES di Portici.	Necessita redazione variante. Resta da definire il Pano di gestione degli immobili da ristrutturare.			1.650.000,00
Dissesto idrogeologico dell'abitato di Canosa di Puglia – Intervento di consolidamento cavità – Progetto 1° stralcio del completamento	Progetto redatto a seguito richiesta di finanziamento per il completamento. Approvato in linea tecnica e inviato alla AdB per il parere di competenza. Importo progetto Euro 2.000.000,00	Intervento aggiudicato dalla struttura commissariale. Stipulato il contratto			2.000.000,00
ASILO NIDO VIA DEI PLATANI	Lavori aggiudicati alla impresa Pantaleo Matarrese di Andria.	Lavori ultimati			991.459,01
ASILI NIDO VIA DELLE BETULLE	Lavori aggiudicati alla impresa Pantaleo Matarrese di Andria.	Lavori ultimati			989.521,76

SCUOLA BOVIO Bando INAIL	Il progetto di completamento è stato finanziato dall'INAIL. Lavori aggiudicati all'impresa Marella. Lavori ultimati.	Esclusi dal finanziamento interventi di sostituzione della copertura in legno e tegole dichiarati necessari ma non ammissibili.			181.774,00
BOLLENTI SPIRITI – ScapesTeatro	Ultimati i lavori di restauro del Teatro sarà a breve avviata la gara per l'affidamento del servizio, separatamente da quello delle forniture	La gara per l'affidamento del servizio integrato di forniture e gestione del servizio è in corso di pubblicazione.			400.000,00
CONTRATTI DI QUARTIERE II - URBANIZZAZIONI PRIMARIE	Consegnati progetti esecutivi. In attesa dell'appalto. Completato primo stralcio esecutivo per la rimozione della pavimentazione nelle zone dove è previsto l'intervento dell'AQP. Aggiudicati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale alla impresa TEKNODOMUS Restauri di Caserta	I lavori sono in corso			1.552.831,97
AMPLIAMENTO SCUOLA POLIVALENTE CANOSA ALTA	Previsione nuovo blocco aule e auditorium/palestra scuola Polivalente. Approvato progetto preliminare.	L'appalto prevede il finanziamento attraverso canone di locazione finanziaria. La gara è andata deserta per due volte. Si è dato corso a una ulteriore procedura negoziata con la partecipazione di una sola ditta, ammessa.			2.700.000,00
LE PORTE DEL PARCO DEL FIUME OFANTO	L'intervento prevede la sistemazione delle vie di accesso al fiume con realizzazione di viali e altane per il birdwatching in ciascuno dei territori comunali aderenti al progetto finanziato. Il Comune di Canosa è capofila. E' previsto anche un impianto di fitodepurazione nella zona golenale del fiume in agro di Canosa.	I lavori sono in corso e sono partiti da questo Comune.			1.800.000,00
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE MAROCCHINO	E' previsto un intervento di recupero del campo Marocchino con realizzazione di due campi da tennis e spogliatoi. Prevista la gestione compreso l'utilizzo della tensostruttura.	L'intervento è finanziato con capitale privato. La gara per la concessione dei lavori è stata dichiarata deserta. Sarà riproposto.			590.003,26
COMPLETAMENTO ZONA CAPANNONI (Via Balilla)	Inoltrata istanza di finanziamento alla Regione Puglia ERP. In attesa di conferma ammissione a finanziamento. (Euro 6.200.000,00)				
REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE AL SERVIZIO DELLA ZONA 167 ED ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI – 2° STRALCIO (Impresa Pietrafesa)	Lavori ultimati. Sono in corso le fasi di collaudo e rendicontazione.				2.430.000,00
REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE AL SERVIZIO DELL'ABITATO (Impresa SOGEMI)	Lavori consegnati, in corso di esecuzione				3.750.000,00
FRANA CORPO STRADALE VIA FLAVIO QUINZIO	Lavori di consolidamento statico del corpo stradale e rifacimento dei sottoservizi ultimati. I lavori sono stati eseguiti con fondi di bilancio con anticipazione. Da attivare la procedura di recupero dall'AQP s.p.a. Probabile l'insorgere di contenzioso.				89.812,85

BASILICA DI SAN LEUCIO	Ultimati i lavori di recupero e ristrutturazione della Casa Malcangio da adibire a uso foresteria. Residuano risorse economiche da utilizzare per interventi di restauro dei pavimenti musivi della basilica, fortemente aggrediti dagli agenti atmosferici.				774.000,00
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Affidato l'incarico alla PROGESIT società spin-off della Università degli Studi di Bari Facoltà di Agraria	Piano definitivamente approvato.			20.000,00
PIAZZA VITTORIO VENETO E MAUSOLEO DI BOEMONDO	Redatto progetto preliminare e candidato al finanziamento presso la P.C.M. con fondi a valere sulle somme dell'8 per mille a diretta gestione statale. (Euro 3.380.000,00)				
PALAZZO CASIERI	Occorre definire la destinazione futura dell'edificio per poter disporre uno studio di fattibilità				100.000,00
PROGETTO SCUOLE POIN	Completata la procedura di candidatura dei finanziamenti da parte delle scuole.				1.745.394,17
Restauro stele Immacolata concezione	Affidato progetto di restauro. Assunta la somma stimata di Euro 25.000,00	I lavori di restauro della statua, del capitello e della stele sono ultimati. Eseguita la verifica di vulnerabilità sismica del monumento e si è dato corso al rimontaggio della statua.			25.000,00
SISTEMA MUSEI	Affidato a questo ufficio il compito di portare a completamento l'intervento originariamente affidato a Puglia Imperiale. Le azioni finanziate sono Messa in rete e Sistema virtuale	Controversia insorgenda con Puglia Imperiale			450.000,00
PON SICUREZZA - Novantesimo minuto	Candidato a finanziamento il progetto per la realizzazione di un campo di gioco per calcio a 5. La realizzazione avverrà parzializzando il campo Sabino Marocchino.	Aggudicata la progettazione esecutiva e d.l. e stipulato il contratto. Sono stati acquisiti i pareri. Si è in attesa della approvazione del progetto definitivo			233.100,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	Contratto mutuo per finanziare intervento	Sono previste varie strade extraurbane			44.200,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	Lavori aggiudicati e in corso	Sono segnalati interventi presso le seguenti vie urbane: G.B. Vico, Piazza Galluppi, Piccinni, Losito, Manfredi, Davanzati, Parenzo, Caprera, Omero, Piazza Oristano, Legnano, XXIV Maggio, D'Ambra + trav., Balilla, Imbriani, altre.			80.000,00
BANDO MUSEI	E' stato predisposto un progetto di sistemazione dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto.	Il Comune di Canosa è stato ammesso a finanziamento			500.000,00

CARATTERIZZAZIONE ZONA TUFARELLE	Finanziamento nell'ambito del PO FESR 2007/2013 – ASSE II –Linea 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Azione 2.5.4	il Piano di Caratterizzazione ha lo scopo di investigare ulteriormente l'area al fine di verificare eventuali contaminazioni sia del suolo sia della falda acquifera nell'area del comprensorio.			250.000,00
IPOGEO LAGRASTA	Sull'intervento APQ aree archeologiche SAN GIOVANNI IPOGEOI LAGRASTA LA FULLONICA residuano somme non spese sul quadro economico in particolare per quanto riguarda l'intervento di restauro dell'ipogeo Euro 6.000,00 spese generali Euro 34.000,00 forniture 5.000,00. Vi è la possibilità di proporre una variante al Settore BB.CC. della Regione per la rimodulazione delle somme residue e completare l'intervento di consolidamento dell'ipogeo, resosi indifferibile e già definito per sommi capi con l'Ispettrice Dott.ssa Marisa Corrente.				500.000,00
Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 del PO FESR.	Interventi di miglioramento delleprestazioni energetiche edifici pubblici non residenziali. Intervento candidato Palazzo Municipale. Euro 681.000,00	Intervento coordinato dal Tavolo tecnico Area Vasta.			784.000,00
TERME LOMUSCIO E GIOVE TORO	Acquisite le aree occorrerebbe predisporre dei progetti di valorizzazione dei siti.	Intervento da programmare.			
PIRP - Nuova Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata "Via dei Platani" 8 alloggi	Indetta gara d'appalto	Aggiudicazione in corso			1.100.000,00
PIRP - Recupero primario e secondario di n. 105 Alloggi comunali "Torre Caracciolo"	Indetta gara d'appalto	Aggiudicazione in corso			1.300.000,00
PIRP - Nuova costruzione viabilità di collegamento, verde pubblico, fogna bianca, pubblica illuminazione	Gara cumulativa annullata.				2.400.000,00
PIP zona D2 - PO FESR 2007-2013 - Asse VI - Linea di Intervento 6.2. Azione 6.2.1. Bando per il finanziamento di "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi"	L'acquisizione delle aree è stata finanziata.	Aggiudicazione avvenuta. In attesa della stipula del contratto			4.118.210,78
Opere di urbanizzazione primaria – Piano per gli insediamenti produttivi in zona D6/B Madonna di Costantinopoli	procedure di gara completata aggiudicazione definitiva dei lavori	L'intervento è finanziato per Euro 1.100.000,00 finanziamento Programma P.R.U.S.S.T. "Direttrice Ofantina – accompagnare lo sviluppo", prot. n. 1114. Accordo quadro del 31.05.2002; Euro 900.000,00 quota a carico assegnatari PIP			2.000.000,00
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio comunale ex-CIF ad uso uffici e dell'edificio scolastico Scuola Media U. Foscolo	E' stata ultimata la realizzazione del primo stralcio funzionale				70.000,00

					55.454.839,47
--	--	--	--	--	---------------