



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia Barletta - Andria - Trani

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1628 / 2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 606 DEL 20 DIC. 2013

**OGGETTO:** Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale. Completamento allestimenti e finiture (finanziamento ARCUS spa)  
Concessione proroga n. 1

### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

### DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
  - Settore LL.PP.
  - Revisori dei Conti
  - Appalti
  - Contratti

IL DIRIGENTE  
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC.

IMP. 792/2010 SUB-9

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Donato Fasanelli

4° SETTORE: **Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale. Completamento allestimenti e finiture (finanziamento ARCUS spa)  
Concessione proroga n. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:**

**Premesso che:**

- con Determinazione dirigenziale n.312 del 11/07/2013 sono stati affidati all'impresa Campanelli Vitangelo di Valenzano i lavori complementari necessari per completare il rivestimento della copertura a cupola, per una superficie complessiva di circa mq 350, con funzione di protezione coibente termo-igrometrica dell'importo di euro 39.790,66 e correlati agli interventi di "Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale. Completamento allestimenti e finiture" - finanziamento ARCUS spa;
- la consegna dei lavori è stata disposta con verbale del 05/11/2013, con ultimazione prevista per il 20/12/2013;

**Vista** la richiesta del 16/12/2013 dell'impresa appaltatrice, acquisita al prot. 37306 del 17/12/2013, con cui nell'evidenziare criticità connesse alle eccezionali avversità meteorologiche, alla complessità nell'allestimento dei presidi di sicurezza si richiede una proroga di gg. 60;

**Evidenziato** che le motivazioni addotte dall'impresa possono ritenersi utili;

**Valutate** le circostanze e la condotta dell'impresa in quanto convenientemente volti alle finalità del lavoro e ritenuto possibile accogliere la richiesta dell'impresa appaltatrice;

**Visti:**

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice e di concedere alla stessa una proroga di **gg. 60** per l'ultimazione dei lavori;
2. di precisare che:
  - il nuovo termine per dare ultimati i lavori rimane fissato al **18/02/2014**;
  - non si ravvisano elementi per l'imputabilità della maggiore durata alla Stazione appaltante;
  - la proroga viene concessa senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.