

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 53 del 24 GEN. 2013

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani
Concessione proroga n. 3

CIG: 03654960D7
CUP: I79H0800015006

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adopta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 24 GEN. 2013 pari oggetto della presente,

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:
- Segretario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Sabino GERMINARIO-
Sabino Germinario

~~VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.~~

~~IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-~~

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0338 del 28 MAR 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Carracoto

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani
Concessione proroga n. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01.03.2011 la gara di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in via dei Platani è stata aggiudicata in via definitiva all'Impresa Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria che ha indicato quale professionista incaricato della progettazione esecutiva il Dott. Ing. Luigi Pascali;
- in data 26.04.2011 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1898 per l'affidamento suddetto all'impresa appaltatrice;
- conformemente alle previsioni contrattuali e al Capitolato Speciale d'Appalto il Responsabile Unico del Procedimento con nota n. 27.04.2011 prot. n. 11579 ha disposto l'avvio della redazione del progetto esecutivo;
- con nota del 10.06.2011 prot. n. 16213, l'Impresa appaltatrice ha presentato il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato della progettazione esecutiva; lo stesso è stato validato dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.P.R. 554/99 con verbale di validazione del 02.09.2011;
- con verbale del 13/12/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori, la cui ultimazione è stata fissata al 09/08/2012;
- durante il corso dei lavori, in dipendenza della n. 1 perizia di variante approvata e di due concessioni di proroga, è stato concesso un maggior tempo per l'esecuzione degli interventi così come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Causale	Giorni o mesi concessi	Provvedimento	Nuova ultimazione
			09/08/2012 (ultimazione prevista come da verbale di consegna del 13/12/2011)
Concessione proroga n. 1	50 gg	D.D. n. 289 del 27/07/2012	28/09/2012
Maggior tempo Perizia 1	30 gg	D.D. n. 337 del 10/09/2012	28/10/2012
Concessione proroga n. 2	90 gg	D.D. n. 380 del 18/10/2012	26/01/2013

Visita la nota del 24/01/2013, acquisita al prot. 2667 con cui l'impresa appaltatrice ha richiesto la concessione di una proroga di gg. 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori;

Evidenziato che fra le motivazioni adottate con la su citata richiesta possono ritenersi utili esclusivamente quelle relative alla dilatazione dei tempi per l'approvvigionamento di materiali e componenti tecnologici e per la connessione a rete degli impianti con i relativi

gestori;
Valutate le circostanze e la condotta dell'impresa in quanto convenientemente volti alle finalità del lavoro e ritenuto possibile accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice;

Visiti la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di accogliere, parzialmente, la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice e di concedere alla stessa una proroga di **gg. 35** per l'ultimazione dei lavori;
2. di precisare che:
 - il nuovo termine per dare ultimati i lavori rimane fissato al **02/03/2013**;
 - non si ravvisano elementi per l'imputabilità della maggiore durata alla Stazione appaltante;
 - la proroga viene concessa senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.