



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1629 / 2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 605 DEL 20 DIC. 2013

OGGETTO: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere "Castello". Progetto stralcio di completamento.
Concessione proroga n. 2

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
 - Settore LL.PP.
 - Revisori dei Conti
 - Appalti
 - Contratti

IL DIRIGENTE
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC. 16/2010
IMP. 456/2010

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere “Castello”. Progetto stralcio di completamento.
Concessione proroga n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 196 del 06/07/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi a Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualificazione e recupero del quartiere “Castello”. Progetto stralcio di completamento dell'importo complessivo di euro 1.650.000,00 di cui euro 1.165.000,00 per lavori a base d'asta, euro 44.275,56 per oneri della sicurezza, ed euro 440.724,44 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 52 del 24/02/2011, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa ICORES srl di Portici per l'importo di euro 596.014,00 (per lavori) e euro 44.275,56 (per oneri per la sicurezza), e quindi complessivamente per euro 640.289,56, oltre I.V.A. come per legge, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari al 48,84% sull'elenco prezzi posto a base d'asta;
- in data 17/05/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1906, successivamente registrato all'ufficio del registro di Barletta il 31/05/2011, con la posizione n. 388, mentre con verbale del 28/06/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con Determinazione dirigenziale n. 243/2012 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 1 essendosi reso necessario definire con opportune rielaborazioni l'originaria progettazione;

Vista la richiesta del 13/11/2013 dell'impresa appaltatrice, acquisita al prot. 32403, con cui nell'evidenziare criticità di tipo tecnico-amministrativo nell'andamento dei lavori si richiede una proroga di gg. 90;

Rilevato che in riscontro a specifica richiesta di questo Ufficio inoltrata con nota n. 36746 del 11/12/2013, la Direzione lavori con propria nota n. 13/02017/U/SP2 del 17/12/2013 ha trasmesso il proprio motivato parere sulla concessione di proroga, limitata a gg. 45;

Evidenziato che le motivazioni addotte dall'impresa e nel limite dei pareri espressi dalla Direzione lavori possono ritenersi utili;

Valutate le circostanze e la condotta dell'impresa in quanto convenientemente volti alle finalità del lavoro e ritenuto possibile accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice;

Visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di accogliere, parzialmente, la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice e di concedere alla stessa una proroga di **gg. 45** per l'ultimazione dei lavori;
2. di precisare che:
 - il nuovo termine per dare ultimati i lavori rimane fissato al **12/02/2014**;
 - non si ravvisano elementi per l'imputabilità della maggiore durata alla Stazione appaltante;
 - la proroga viene concessa senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

