					LEGENDA																												
0,00	previsto in Q.E.			C	comune			i	impresa																								
0,00	residuo da utilizzare o economie			M	mutuo			p	professionisti e personale interno																								
-0,00	indisponibilità			F	FCRP			e	enti vari																								
0,00	somme impegnate/spesa accertata							s	spese varie																								
0,00	tasse/atti							pr	privato																								
								n.a.	non applicabile																								
										lavori	*Q U A D R O E C O N O M I C O in assestamento*																						
											somme a disposizione dell'amministrazione																						
										A1	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13										
n.ord.	tipologia beneficiario	beneficiario	causale	prov.to	data provvedimento	importo liquidato	impegno	fonte finanziamento	importo pagato	resta da pagare	lavori a misura e sicurezza	lavori in economia e imprevisti	rilievi accertamenti e indagini	allacciamenti ai pubblici servizi	imprevisti	acquisizione aree ed immobili	spese tecniche	attività di consulenza e supporto (CARIPUGLIA)	spese per pubblicità	spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	allestimenti e forniture	accantonamento	I.V.A su A al 10%	I.V.A. su somme a disposizione al 21%	VERIFICA	fattura							
											236.709,05	0,00	2.254,37	0,00	15.780,80	10.000,00	22.543,72	4.508,74	0,00	4.508,74	0,00	6.763,12	23.670,90	6.763,12	333.502,37	QE progetto prima della gara						
											178.318,56	6.763,12	2.254,37	0,00	15.780,80	10.000,00	22.543,72	4.508,74	2.500,00	4.508,74	41.631,40	6.763,12	17.831,86	20.098,14	333.502,37	QE dopo gara - rib 25,901%						
											210.654,86	6.763,12	2.254,37	0,00	15.780,80	10.000,00	22.543,72	4.508,74	2.500,00	4.508,74	11.404,26	6.763,12	21.065,49	14.758,35	333.502,37	QE perizia 1						
											210.654,80	0,00	1.560,00	1.773,22	39.629,69	360,00	35.226,36	7.500,00	2.150,78	1.170,00	0,00	0,00	25.028,45	8.449,07	333.502,37	QE assestato						
											210.654,80	0,00	1.560,00	1.773,22	39.629,69	360,00	35.226,36	7.500,00	2.150,78	1.170,00	0,00	0,00	25.028,45	8.449,07	333.502,37	spesa accertata						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fattura	data fattura	mandato	data mandato			
1	i	impresa cataldi	1° certificato	dd 65	01/02/2012	49.825,38	718/2009	F	36.832,22	0,00	33.483,84														3.348,38		36.832,22	2	20/02/2012	1357	10/04/2012		
2	i	impresa cataldi	1° certificato	dd 65	01/02/2012	//	718/2009	F	31,00	0,00	28,18														2,82		31,00	2	20/02/2012	1616	26/04/2012		
3	i	impresa cataldi	1° certificato			//	1705/2010	M	12.762,16	0,00	11.601,96														1.160,20		12.762,16	2	20/02/2012	1358	10/04/2012		
4	pr	cavuoto donato	indennità esproprio	dd 17	14/01/2010	238,50	718/2009	F	238,50	0,00						238,50											238,50	n.a	//	319	25/01/2010		
5	pr	civita cosimo	indennità esproprio	dd 17	14/01/2010	121,50	718/2009	F	121,50	0,00						121,50											121,50	n.a	//	319	25/01/2010		
6	e	caripuglia	contributo attività progettuali, gestione e divulgazione	//	//	7.500,00	718/2009	F		7.500,00								7.500,00									7.500,00	n.a	//	da emettere			
7	p	arch robbe	progettazione +dl + cs	dd 422	04/10/2013	40.405,34	1179/2005	C		21.939,33							18.131,68										21.939,33	06	03/06/2013	da emettere			
8	p	arch robbe	progettazione +dl + cs	dd 422	04/10/2013	//	718/2009	F		6.235,48							5.153,29										6.235,48	06	03/06/2013	da emettere			
9	p	arch robbe	progettazione +dl + cs	dd 422	04/10/2013	//	1179/2005	C		12.230,53							10.107,88										12.230,53	06	03/06/2013	da emettere			
10	i	impresa cataldi	lavori in economia e complementari	dd 421	04/10/2013	43.592,06	718/2009	F		24.041,30					21.855,73										2.185,57		24.041,30	5	10/05/2013	da emettere			
11	i	impresa cataldi	lavori in economia e complementari	dd 421	04/10/2013	//	1705/2010	M		19.551,36					17.773,96										1.777,40		19.551,36	5	10/05/2013	da emettere			
12	p	arch robbe	indagini geologiche e relazioni (a rimborso)	dd 422	04/10/2013	1.887,80	1179/2005	C		1.887,60			1.560,00												327,60		1.887,60	09	19/07/2013	da emettere			
13	i	impresa cataldi	2° certificato	dd 421	13/11/2012	176.188,85	1705/2010	M	101.188,85	0,00	91.989,86														9.198,99		101.188,85	10	09/11/2012	251	29/01/2013		
14	i	impresa cataldi	2° certificato	dd 421	13/11/2012	//	718/2009	F	75.000,00	0,00	68.181,82														6.818,18		75.000,00	10	09/11/2012	250	29/01/2013		
15	i	impresa cataldi	stato finale	dd 421	04/10/2013	5.906,04	1179/2005	C		5.906,04	5.369,14														536,91		5.906,05	2	19/02/2013	da emettere			
16	p	ing nuzzolese	collaudo statico	dd 423	04/10/2013	1.415,70	1179/2005	C		1.415,70										1.170,00					245,70		1.415,70	22	22/05/2013	da emettere			
17	e	amm.ne prov. Bat	autorizzazione sismica	dd 312	15/09/2011	500,00	1179/2005	C	500,00	0,00							500,00										500,00	boll c/c postale	28/09/2011	3062	19/09/2011		
18	p	personale interno	incentivo art. 92 c5	dd 424	04/10/2013	1.333,52	1179/2005	C		1.333,52							1.333,52										1.333,52	n.a.	//	da emettere			
19	i	ditte varie	pannelli didascalici	dd 452	21/10/2013	2.623,95	1179/2005	C		2.623,95									2.150,78						473,17		2.623,94	da emettere		da emettere			
20	e	allacciamenti pubblici servizi	acp per soppressione impianto e ricollocazione in altra sede x esproprio	dd 453	21/10/2013	2.163,33	1179/2005	C		2.163,33				1.773,22											390,11	2.163,33	da emettere		da emettere			
		TOTALE				333.502,37			226.674,23	106.828,14	210.654,80	0,00	1.560,00	1.773,22	39.629,69	360,00	35.226,36	7.500,00	2.150,78	1.170,00	0,00	0,00	25.028,45	8.449,07	333.502,37							

fonti finanziamento				importi in euro
	718/2009 e 608/2012		CARIPUGLIA	150.000,00
Imp.	1705/2010		mutuo cassa pos 4536612	133.502,37
Imp.	1179/2005		bilancio comunale	50.000,00
				333.502,37

importi in euro	*FCRP*	*MUTUO*	*COMUNE*
importo finanziato	150.000,00	133.502,37	50.000,00
importo pagato	112.223,22	113.951,01	500,00
importo da pagare	37.776,78	19.551,36	49.500,00
disponibilità residua	0,00	0,00	0,00
da incassare	50.007,31	0,00	0,00