LAVORI

COMUNE di CANOSA DI PUGLIA (BT) - "Riqualificazione dell'area del Museo Archeologico Provinciale" – I° stralcio funzionale -				30 GIORNI				60 GIORNI				90 GIORNI				120 GIORNI
ATTIVITA' LAVORATIVE	1° mese (settimane)				2° mese				3° mese				4° mese			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIERIZZAZIONE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE																
preparazione suolo cantiere fissso																
posa baraccamenti cantiere fisso																
allacciamento a pubblici servizi del cantiere fisso																
Pratiche ASL - Ispettorato del Lavoro																
Redazione P.O.S.																
Presentazone Cronoprogramma Appaltatore																
RILIEVI E SAGGI																
aggiornamento rilievi topografici																
aggiornamento posizione sottoservizi																
INTERVENTI VIA AGLI AVELLI - VIA PIANO SAN GIOVANNI - NODI N5-N4 FOGNA NERA																
REALIZZAZIONE FOGNA NERA NODI N5-N4																
COLLEGAMENTI ALLACCI FOGNA ESISTENTE																
ESPURGO FOGNA																
RIPRISTINO STRADALE - BINDER E TAPPETINO																
INTERVENTI VIA P.SAN GIOVANNI - OPERE CONNESSIONE COLLETTORE PLUVIALE ALLA CAMERETTA ESISTENTE																
ATTRAVERSAMENTO VIA PIANO SAN GIOVANNI																
REALIZZAZIONE CAMERETTA DI COLLEGAMENTO																
DEMOLIZIONE CUNICOLO ESISTENTE E POSA TUBAZIONE DN.2000																
RIPRISTINO MARCIAPIEDE E ATTRAVERSAMENTO VIA PSG.																
ESPURGO FOGNA- COLLETTORE DA VIA OSPITALE A VIA ROSSI - PULIZIA CADITOIE PSG																
RIFACIMENTO FOGNA NERA E PLUVIALE AREA BATTISTERO																
SCAVI E POSA TUBAZIONE E POZZETTI																
RIMOZIONE TUBAZIONI ESISTENTI																
RIPRISTINI TERRENO																
SISTEMAZIONI ESTERNE																
REALIZZAZIONE SENTIERO SU FASCIA EX CUNICOLO																
SISTEMAZIONI A VERDE CINTA AREA MUSEALE SU VIA PIANO SAN GIOVANNI																
LAVORI COMPLEMENTARI, PROVE, COLLAUDI																
COMPLETAMENTI, RIFINITURE, RILIEVO DI DETTAGLIO DELL'ESEGUITO																
RIMOZIONE CANTIERE																